

Пояснительная записка
к отчету о реализации мероприятий муниципальной
программы города Тулуна «Городские дороги» за 2024 год

Муниципальная программа города Тулуна «Городские дороги» (далее – программа) утверждена постановлением администрации городского округа от 30.10.2019 г. № 4950.

Целью программы является – Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Тулуна.

Основные задачи программы:

1. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Программа включает в себя 2 подпрограммы и основное мероприятие:

- подпрограмма «Содержание дорог»;
- подпрограмма «Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»;
- основное мероприятие «Содержание уличного освещения»

На выполнение мероприятий программы в 2024 году было запланировано 184 221 620, тыс. руб., фактически освоено 161 918 068,01 тыс. руб. Часть средств в объеме 8 337 9 тыс. руб. остались не исполненными по мероприятиям «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина» и «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Володарского» в связи с затяжным периодом неблагоприятных погодных условий.

Выполнение мероприятий программы позволило в основном превысить целевые показатели.

По состоянию на 01.01.2025 г общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 288,4 км, в том числе дорог с твердым покрытием 182,4 км. Доля протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием увеличилась с 61% (173,2 км.) до 62% (176 км.) (показатель выполнен на 101,6%).

С учетом проведенной оценки технического состояния автомобильных дорог протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составила 182 км. Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составила 36% (показатель выполнен на 124%).

Протяженность отремонтированных дорог по факту составила 10,6 км, в том числе гравием 4,2 км и асфальтом 2,6 км (по плану 3,78 км) (плановый показатель выполнен на 320%).

Протяженность автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием отремонтированных в 2024 году снизился ввиду того, что на 01.01.2024 года в транспортном каркасе для проведения ремонта было заявлено четыре улицы: ул. Лыткина, ул. Элеваторная, ул. Дорожная, пер. Рабочий.

Общая сумма, предусмотренная на 2024 год на ремонт дорог по транспортному каркасу, составляла 63 517 700,00 руб.

Стоимость ремонта дороги по ул. Лыткина (протяженность отремонтированного участка составляет 1,7 км) согласно локальному сметному

расчету, составила 33 450 676,80 руб. Цена контракта после проведения конкурсных процедур составила 27 931 299,66 руб.

Стоимость строительного контроля по дороге по ул. Лыткина составила 280000,00 руб.

29.12.2023 года была введена в эксплуатацию средняя общеобразовательная школа на 250 мест, находящаяся по адресу: Иркутская обл., г. Тулун, ул. 3-я Заречная, 4а, ввиду чего возникла необходимость проведения ремонта дороги по ул. Просвещения, которая в транспортном каркасе стояла для капитального ремонта на 2025 год, и на которую, в 2024 году необходимо было сделать проектно-сметную документацию и средства для её подготовки были предусмотрены планом мероприятий на 2024 год в размере 800 000 руб.

Стоимость ремонта дороги по ул. Просвещения (протяженность отремонтированного участка составляет 0,414 км) согласно локальному сметному расчету, составила 26 872 274,40 руб. Цена контракта после проведения конкурсных процедур составила 21 363 458,19 руб.

Стоимость строительного контроля по дороге по ул. Просвещения составила 220000,00 руб.

Ввиду того, что локальный сметный расчет на ремонт дороги по ул. Элеваторной составил 16844152,96 руб., а на три дороги, которые стояли по плану мероприятий на 2024 год – ул. Элеваторная, ул. Дорожная, пер. Рабочий составил 32034087,60 руб., а сумма средств областного бюджета, оставшаяся после заключения вышеуказанных контрактов составила 13722942,15 руб., руководством было принято решение провести ремонт дороги по ул. Российской.

Стоимость ремонта дороги по ул. Российской (протяженность отремонтированного участка составляет 0,491 км) согласно локальному сметному расчету, составила 9256703,06 руб. Цена контракта после проведения конкурсных процедур составила 8331032,71 руб.

Стоимость строительного контроля по дороге по ул. Российской составила 144000,00 руб.

Для того, чтобы не возвращать средства транспортного каркаса, выделенные из областного бюджета, было принято решение провести конкурсные процедуры на выполнение работ по ремонту дороги по ул. Элеваторной 16844152,96 руб. Цена контракта после проведения конкурсных процедур осталась без изменений.

Контрактом на выполнение работ по ремонту дороги по ул. Элеваторной предусмотрена выплата аванса, который составил 4769784,81 руб. и был выплачен подрядчику из средств транспортного каркаса.

Работы по ремонту дороги по ул. Элеваторной будут проводиться в 2025 году.

Стоимость строительного контроля по дороге по ул. Элеваторной составила 189000,00 руб.

Также проведено обследование моста в пос. Стекольный. Стоимость работ составила 184000,00 руб.

Выдано заключение о необходимости ремонта моста. Состояние мостового сооружения признано неудовлетворительным. В соответствии с отраслевым дорожным методическим документом (ОДМ) 218.3.014-2011 оценена в 2 балла по шкале оценки технического состояния от 0 до 5 баллов, где 0 – аварийное состояние, а 5 – отличное.

По неоднократным обращениям гражданина Полякова А.В., проживающего по адресу ул. Индивидуальная, 38 о подтоплении данного участка ливневыми осадками, и в частности – 26.06.2024 года, было проведено обследования данного участка и было принято решение об устройстве четырех искусственных дорожных неровностей (ИДН) на первом съезде с пер. Индивидуального в сторону ул. Индивидуальной, пер. Индивидуальный – ул. Индивидуальная, пер. Индивидуальный – ул. Пихтовая, пер. Индивидуальный – ул. Скальная в районе до 38 по ул. Индивидуальной (место проживания гражданина Полякова А.В.) с уклоном для отвода дождевых осадков и направления их в ливневую канализацию, обустроенную по правой стороне ул. Скальной (схемы прилагаются).

В рамках контракта от 20.08.2024 года № 186-24 были проведены работы по устройству ИДН на автомобильной дороге по ул. Скальная. Стоимость работ составила 64958,19 руб.

Устройство трёх ИДН в микрорайоне Сосновый бор были проведены в рамках контракта 151-24 от 26.07.2024 года. Сумма контракта составляет 57969,26 руб.

На обустройство подъездов к социальным объектам было запланировано 1684739,99 руб. Работы не проводились в силу отсутствия необходимости.

Протяженность автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии по факту, составила 161,6 км, в соответствии с заключенным контрактом на летнее и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Доля автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии (т.е. тех, которые обслуживаются в течение года) составила 56% (по плану 54%) от общей протяженности автомобильных дорог (показатель выполнен на 103,7%).

Кроме того, на территории города должен был продолжаться «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Лењина», который будет завершен после завершения строительства гидротехнического сооружения.

Но работы не выполнялись в связи со строительством гидротехнического сооружения, строительные работы по которому не завершены.

Увеличилась протяженность автомобильных дорог с искусственным освещением на 11,3 км и составила 79,5 км в связи с введением в эксплуатацию нового микрорайона «Березовая роща». Доля автомобильных дорог с искусственным освещением составила 28%, плановый показатель достигнут (выполнение составило 100%).

В целом программа выполнена.

Председатель Комитета жизнеобеспечения
городскому администрации городского округа



Н.М. Судникович