

**Пояснительная записка
по реализации мероприятий муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2025 год.**

Муниципальная программа города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – программа) утверждена постановлением администрации городского округа от 30.10.2019 г. № 4951.

Целью программы является - обеспечение населения города Тулуна жилищно - коммунальными услугами нормативного качества, повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

На выполнение мероприятий в 2025 году реализовано 98631,3 тыс. руб., в том числе: 25367,0 тыс. руб. из местного бюджета; 913,6 тыс. руб. из областного бюджета; 72350,7 тыс. руб. из иных источников. Освоение бюджетных средств, выделенных в 2025 г., составляет 99,1%.

Осуществление мероприятий программы позволило добиться целевых показателей в соответствии с плановыми значениями.

1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры – 54,5% (плановое значение – 55,0%);
2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества – 75,7% (плановое значение – 72,7%);
3. Экономия использования энергетических ресурсов – 4,6% (плановое значение – 3%)

Программа включает в себя 3 подпрограммы:

1. подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;
2. подпрограмма «Чистая вода»;
3. подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

В рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» выполнены следующие мероприятия:

- Разработка проектно - сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей по ул. Горького от ТК12 до ТК17.
- Выполнение корректировки сметной стоимости по капитальному ремонту тепловых сетей от ДК Промитей до ПУ 4.
- Расходные обязательства по разработке проектно-сметной документации по ликвидации последствий ЧС (исполнительный лист ООО ИС Платформа).
- Приобретение и монтаж котельного и котельно-вспомогательного оборудования на котельной ул. Сигаева, 3, лит. 4.

Ресурсоснабжающей организацией в рамках подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 2025-2026 годов проведены следующие мероприятия:

- Капитальный ремонт теплотрассы д/с Антошка.
- Разработка схемы теплоснабжения.
- Гарантирующей организацией в сфере теплоснабжения ООО «Коммунальные системы города Тулуна» выполнили: капитальный ремонт участка тепловой сети ул. 3-я Заречная от ТК35 до ТК38 (жилые дома №15а,17) d=159мм, d=63мм протяженностью 157 метров, капитальный ремонт металлических деталей и конструкций котельно-вспомогательного оборудования в котельной пос. "Шахта", капитальный ремонт металлических деталей и конструкций котельно-вспомогательного оборудования в котельной "Городская", капитальный ремонт участков металлической конструкции газохода и улитки дымохода в котельной "Городская", капитальный ремонт пластинчатого теплообменника и запорной арматуры в ЦТП пос."Строителей" расположенного по адресу: г. Тулун, ул. Мира 26, капитальный ремонт металлических деталей и конструкций

котельного оборудования в котельной "ЛТЦ", капитальный ремонт участков металлической конструкции бункера углеподачи и улитки дымососа в котельной "ЛТЦ", капитальный ремонт металлических деталей и конструкций котельного оборудования в котельной пос. "СХТ, капитальный ремонт металлических деталей и конструкций котельно-вспомогательного оборудования в котельной пос. "СХТ, капитальный ремонт трубной части топок котлов и металлических деталей и конструкций котельно-вспомогательного оборудования в котельной ул. "Островского", капитальный ремонт рабочего колеса дымососа котла №1 в котельной м-на "Угольщики", капитальный ремонт участка тепловой сети в районе дома №19 м-на "Угольщики" d=530мм протяженностью 24 метра, капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК27-1 до ТК25 в м-не "Угольщики" d=530мм протяженностью 12 метров, капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК66 до МКД №3 d=110мм протяженностью 18 метров в м-не "Угольщики", капитальный ремонт запорной арматуры в ТК возле МКД №26 и компенсатора на тепловой сети м-он "Угольщики", капитальный ремонт трубной части котлов №1,2,3 и металлических конструкций котельно-вспомогательного оборудования в котельной м-на "Угольщики", капитальный ремонт трубной части котлов №1,2,3 и металлических конструкций котельно-вспомогательного оборудования котельной м-на "Жукова", капитальный ремонт участка тепловой сети от жилого МКД №88 в сторону детского сада "Алёнушка" в м-оне "Жукова", капитальный ремонт оконных проёмов в здании котельной м-на "Жукова", капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК7 до ТК8 в районе жилого МКД №90 ул. Ленина d=108мм протяженностью 44 метра, капитальный ремонт компенсатора на трубопроводах тепловой сети в пос. Стекольный, капитальный ремонт участка тепловой сети пер. Попова от ТК2.12 до ТК2.13 d63мм протяженностью 40 метров, капитальный ремонт трубной части котлов и металлических конструкций котельно-вспомогательного оборудования в котельной пос. "Стекольный".

Достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы:

1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры – 54,5% (плановое значение – 55,0%);
2. Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии – 28 % (плановое значение – 22,7%).

Осуществление мероприятий подпрограммы способствует стабильной и эффективной работе объектов теплоснабжения в отопительном сезоне, снижению количества аварийных ситуаций, снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках подпрограммы «Чистая вода» выполнены мероприятия:

- Приобретение и установка пожарных гидрантов и водоразборных колонок.
- Приобретение насосов для водозабора по ул. Жданова, 32-1.
- Лабораторное исследование воды.
- Гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения ООО «Коммунальные системы города Тулуна» выполнили: капитальный ремонт участка трубопровода холодного водоснабжения ул. 3-я Заречная от ТК35 до ТК38 (жилые дома №15а,17) d=110мм протяженностью 120 метров, капитальный ремонт трубопроводов в насосной станции ул. Желгайская, капитальный ремонт запорной арматуры и трубопроводов в водопроводных камерах дюкерного перехода холодного водоснабжения расположенных на правом и левом берегу реки "Ия", капитальный ремонт участка холодного водоснабжения пер. Попова от ТК2.12 до ТК2.13 d32мм протяженностью 40 метров, капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора в районе очистных сооружений города Тулуна d315 мм протяженностью 318 метров, капитальный ремонт трубопроводов водоотведения в районе МКД №86 м-на "Жукова".
- Информирование населения о качестве питьевой воды.

Достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы:

1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества (централизованное водоснабжение) – 75,7% (плановое значение – 72,7%);
2. Уровень износа объектов водоснабжения и водоотведения – 65,5% (плановое значение – 65,3%).

Выполнение мероприятий подпрограммы позволяет добиться снижения уровня износа объектов водоснабжения, повышения уровня надежности обеспечения потребителей холодным водоснабжением.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» осуществлялся мониторинг по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений, выполнены мероприятия:

- Разработка проектно-сметной документации на строительство линий уличного освещения (по ул. 2-я Азейская контракт 2024).

- Технологическое присоединение объектов к электросетям.

- Демонтаж линий электропередач КНС ул. 1я Нагорная.

- Перенос уличного освещения на ВЛ после реконструкции (район ЛДК, Циолковского, Ватутина).

- Выправка опор ВЛ парк по ул. Мира, 1А.

- Замена опор ВЛ парк по ул. Мира, 1А.

Достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы:

1. Экономия использования энергетических ресурсов – 4,6% (плановое значение – 3%);
2. Доля муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета коммунальных ресурсов – 75,0% (плановое значение – 64%);
3. Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения -91,1% (плановое значение – 91,1%);
4. Процент горения светильников уличного освещения -95,0% (плановое значение -95%).

Председатель Комитета жизнеобеспечения города
администрации городского округа



Н.М. Судникович