

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах плановой выездной проверки осуществления расходов бюджета муниципального образования – «город Тулун» на реализацию основного мероприятия «Иные мероприятия» муниципальной программы города Тулуна «Формирование современной городской среды» и проверки достоверности отчета о реализации основного мероприятия «Иные мероприятия» муниципальной программы города Тулуна «Формирование современной городской среды»

Комитетом по финансам администрации городского округа в соответствии распоряжением Комитета по финансам администрации городского округа от 05.02.2024 г. № 17 «О проведении плановой выездной проверки осуществления расходов бюджета муниципального образования – «город Тулун» на реализацию основного мероприятия «Иные мероприятия» муниципальной программы города Тулуна «Формирование современной городской среды» и проверки достоверности отчета о реализации основного мероприятия «Иные мероприятия» муниципальной программы города Тулуна «Формирование современной городской среды» и на основании Плана контрольных мероприятий на 2024 год, утвержденного распоряжением Комитета по финансам администрации городского округа от 25.12.2023 г. № 197 в период с 06 февраля по 29 марта 2024 года в отношении муниципального учреждения «Администрация города Тулуна», проведена плановая выездная проверка осуществления расходов бюджета муниципального образования – «город Тулун» на реализацию основного мероприятия «Иные мероприятия» муниципальной программы города Тулуна «Формирование современной городской среды» и проверка достоверности отчета о реализации основного мероприятия «Иные мероприятия» муниципальной программы города Тулуна «Формирование современной городской среды».

Проверенный период: с 1 января по 31 декабря 2023 г.

Акт: плановой выездной проверки осуществления расходов бюджета муниципального образования – «город Тулун» на реализацию основного мероприятия «Иные мероприятия» муниципальной программы города Тулуна «Формирование современной городской среды» и проверки достоверности отчета о реализации основного мероприятия «Иные мероприятия» муниципальной программы города Тулуна «Формирование современной городской среды» от 12.04.2024 г.

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:

1. МУ «Администрация города Тулуна» допущено расходование средств бюджета в размере 383 785,69 руб. с нарушением принципа

эффективности, что является нарушением статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. В нарушение пункта 1.3. Контракта от 14.07.2023 г. № 140-23 на сумму 1 540 000,00 руб., заключенного МУ «Администрация города Тулуна» с ООО «ФРАМ» на выполнение работ по установке стелы на въезде в микрорайон «Угольщики» и пункта 5 Технического задания габаритные размеры бетонного основания стелы не соответствуют макету.

3. Согласно Локально сметному расчету и Акту о приемке выполненных работ ИП Говорин А.В. при проведении работ по планировке площади для установки стелы на въезде в микрорайон «Угольщики» произведено устройство поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия площадью 60 м² с применением смеси асфальтобетонной плотной мелкозернистой тип Б марка П, при этом в соответствии с актом освидетельствования ответственных конструкций № 9 от 24.09.2023 г. работы по устройству покрытия выполнены с применением смеси асфальтобетонной плотной мелкозернистой тип А 16 ВН.

4. Дизайн остановочных павильонов, установленных в микрорайоне «Угольщики» и по ул. Ватутина не соответствует инициативному проекту «Замена остановочных павильонов в микрорайоне «Угольщики» и по ул. Ватутина».

5. В нарушение пункта 5.2. Технического задания к муниципальному контракту от 22.05.2023 г. № 101-23 на сумму 2 153 155,62 руб., заключенного МУ «Администрация города Тулуна» с ИП Назаров П.М. на выполнение работ Благоустройство общественной территории по адресу: микрорайон «Угольщики», рядом с домом № 7 фотоматериалы объекта до и после выполненных работ и сертификат качества на резиновую плитку «Ласточкин хвост», толщиной 30мм. (1000*1000*30) отсутствуют (на проверку не предоставлены).

6. Объем работ по устройству покрытия из тротуарной плитки, выполненных по муниципальному контракту заключенному МУ «Администрация города Тулуна» в рамках исполнения инициативного проекта «Частичное благоустройство пешеходной зоны по ул. Шмелькова» с ИП Чудников Р.В. от 16.05.2023 г. № 95-23 на сумму 1 798 534,53 руб. не соответствует инициативному проекту, документации о закупке и условиям Контракта. Объем работ указанный в документации о закупке не соответствует инициативному проекту.

7. В нарушение пункта 5.2. муниципального контракта от 16.05.2023 г. № 95-23, заключенного МУ «Администрация города Тулуна» с ИП Чудников Р.В. на частичное благоустройство пешеходной зоны по ул. Шмелькова акты освидетельствования скрытых работ отсутствуют (на проверку не предоставлены).

8. В нарушение Пункта 1.3. муниципального контракта от 07.06.2023 г. № 111-23 на сумму 3 191 743,20 руб., заключенного МУ «Администрация города Тулуна» с ИП Хачатрян Н.Ш. на выполнение работ по благоустройству сквера по ул. Зинченко габаритные размеры МАФ «Диван-качеля (с навесом)»; «Спортивный комплекс»; «Домик»; «Детский игровой комплекс»; «Качеля на цепях» не соответствуют габаритным размерам,

предусмотренным техническим заданием.

9. В нарушение Пункта 1.3. муниципального контракта от 19.06.2023 г. № 116-23 на сумму 1 061 992,80 руб., заключенного МУ «Администрация города Тулуна» с ООО «АВЕН-СФО» на установку МАФ в микрорайоне «Угольщикова» габаритные размеры МАФ «Воркаут» и «Качели» не соответствуют габаритным размерам, предусмотренным техническим заданием.

10. Габаритные размеры МАФ «Карусель» и «Качели», предусмотренные техническим заданием к муниципальному контракта от 19.06.2023 г. № 116-23 на сумму 1 061 992,80 руб., заключенного МУ «Администрация города Тулуна» с ООО «АВЕН-СФО» на установку МАФ в микрорайоне «Угольщикова» не соответствуют информации в паспорте оборудования.

11. В нарушение пункта 5.3. Технического задания к муниципальному контракту от 22.06.2023 г. № 121-23 на сумму 7 886 613,44 руб. заключенного МУ «Администрация города Тулуна» с ИП Хачатрян Н.Ш. на выполнение работ по благоустройству сквера «Я дома» фотоматериалы по объекту (по каждому виду работ) до, вовремя и после выполнения работ; акты освидетельствования скрытых работ; исполнительные схемы (чертежи), по устройству естественного основания и покрытий под тротуары отсутствуют (на проверку не предоставлены).

12. В нарушение пункта 1.3. муниципального контракта от 26.06.2023 г. № 125-23 на сумму 2 978 910,00 руб. заключенного МУ «Администрация города Тулуна» с ООО «Сталкер» на выполнение работ по изготовлению и монтажу арт-объекта «Я дома» габаритные размеры фактически установленного арт-объекта не соответствуют техническому заданию.

13. В нарушение пункта 1.3. муниципального контракта от 26.06.2023 г. № 126-23 на сумму 1 746 728,16 руб. заключенного МУ «Администрация города Тулуна» с ООО «ФРАМ» на выполнение работ по изготовлению и монтажу инсталляции «Новая эра» результаты работ выполненных Подрядчиком не соответствуют Техническому заданию.

14. МУ «Администрация города Тулуна» в нарушение части 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» экспертиза результатов, предусмотренных Контрактами, заключенными в рамках исполнения основного мероприятия «Иные мероприятия» муниципальной программы города Тулуна «Формирование современной городской среды» не проводилась. Заключение проведения экспертизы подписаны формально.

15. В нарушение Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации муниципального образования – «город Тулуна» от 20.08.2013 г. № 1606 исполнителем допущено искажение данных, отраженных в отчете об исполнении мероприятий муниципальной программы города Тулуна «Формирование современной городской среды» в

части основного мероприятия «Иные мероприятия» по состоянию на 01.01.2024 г.

В целях принятия мер к МУ «Администрация города Тулуна» по устранению выявленных нарушений Комитетом по финансам администрации городского округа в установленный действующим законодательством срок МУ «Администрация города Тулуна» направлено представление.

Консультант отдела
Контроля и бюджетной отчетности
Комитета по финансам
администрации городского округа
(должность)


(подпись)

А.Ю. Седлова
(инициалы и фамилия)