

**Пояснительная записка к отчету  
по реализации мероприятий муниципальной программы города Тулуна  
«Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2016 год.**

Муниципальная программа города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – программа) утверждена постановлением администрации городского округа от 01.11.2013 г. № 1998.

Целью программы является - обеспечение населения города Тулуна жилищно - коммунальными услугами нормативного качества, создание комфортных условий проживания граждан.

На выполнение мероприятий в 2016 году реализовано 46735,1 тыс. руб., в том числе: 15813,0 тыс. руб. из местного бюджета; 19876,6 тыс. руб. из областного бюджета; 11045,5 тыс. руб. из иных источников. Освоение бюджетных средств, выделенных в 2016 г., составляет 99,98 %.

Мероприятия, предусмотренные в перечне мероприятий данной программы, выполнены в полном объеме. Осуществление мероприятий программы позволило добиться целевых показателей в соответствии с плановыми показателями.

1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры – 63% (плановое значение – 63%);
2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества – 64% (плановое значение – 64%);
3. Экономия использования энергетических ресурсов – 9% (плановое значение – 9%);
4. Процент горения светильников уличного освещения – 90% (плановое значение – 90%).

Программа включает в себя 4 подпрограммы:

1. подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;
2. подпрограмма «Чистая вода»;
3. подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;
4. подпрограмма «Благоустройство»;

2 основных мероприятия:

- основное мероприятие «Содержание мест захоронения»;
- основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса».

В рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в 2016 г. выполнены следующие мероприятия:

капитальный ремонт инженерных сетей – замена ВЛ - 6 кВ на станции 1-го подъема ВЗС пос. Стекольный, замена водовода по ул. Горячкина (от Аграрного техникума до распределительного узла около дома № 8 по ул. Попова), замена оборудования насосной станции 2-го подъема ВЗС Красный Яр, монтаж технологического оборудования фильтровальной станции пос. Стекольный, ВЗС Красный Яр, КОС - поставка, монтаж и пусконаладочные работы основного и вспомогательного оборудования современных станций обеззараживания МБЭ (мембранные биполярные электролизеры) для обеззараживания питьевой воды на ВЗС и сточных вод КОС, капитальный ремонт тепловой сети по пер. А.Ахматовой, капитальный ремонт теплотрассы от котельной до д/с «Антошка» с заменой тепловой камеры;

капитальный ремонт оборудования в котельных: м-она Жукова, м-она Угольщикова, пос. Стекольный, школы № 3, ЦТП пос. Строитель.

Всего был выполнен капитальный ремонт на 13 объектах коммунальной инфраструктуры.

Осуществление данных мероприятий позволило получить целевые показатели в соответствии с плановыми показателями:

1. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры после проведения реконструкции, модернизации, капитального ремонта, строительства – 13 ед. (плановое значение – 13 ед.);
2. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры – 63% (плановое значение – 63%).

Кроме того, на средства ресурсоснабжающего предприятия ООО «Западный филиал» выполнено: капремонт тепловых сетей по улицам: Ватутина, Пионерская, Ленина, Павлова, Пихтовая, Жданова, Энтузиастов, Шалимова; капитальный ремонт оборудования в котельных: м-она Жукова, м-она Угольщикова, Городская, по ул. Зарубина, пос. Шахта.

Осуществление мероприятий подпрограммы способствует стабильной и эффективной работе объектов теплоснабжения в отопительном сезоне, снижению количества аварийных ситуаций, снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках подпрограммы «Чистая вода» выполнены мероприятия: корректировка и экспертиза проектно-сметной документации на строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения к школе №7; строительство наружных сетей водоснабжения и канализации к МБОУ СОШ № 2 и МБОУ СОШ № 7, подключение к централизованному водоснабжению жилых домов № 1а, № 3а по ул. 2-я Заречная, приобретение водоразборных колонок (6 шт.) и пожарных гидрантов (4 шт.)

Достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы:

1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества (централизованное водоснабжение) - 64% (плановое значение – 64%);
2. Уровень износа объектов водоснабжения и водоотведения - 63% (плановое значение – 63%).

На средства ресурсоснабжающего предприятия ООО «Западный филиал» выполнено: замена насосов (3 шт.) на ВЗС Красный Яр, замена водоводов по улицам: Ватутина, Угольная, 2-я Заречная, Горького, Суворова, в пос. Стекольный и Строитель, капремонт канализационного коллектора по ул. Мира, замена запорной арматуры на КНС-3 и КНС-4.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволяет добиться снижения уровня износа объектов водоснабжения, повышения уровня надежности обеспечения потребителей холодным водоснабжением.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» выполнены мероприятия:

Осуществление мониторинга по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений.

Достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы:

1. Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов - 6% (плановое значение – 6%);
2. Доля муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета коммунальных ресурсов - 61% (плановое значение – 61%).

Выполнение мероприятий по оснащению приборами учета коммунальных ресурсов многоквартирных домов, муниципальных учреждений способствует

повышению эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Тулуна.

В рамках подпрограммы «Благоустройство территории» выполнены мероприятия:

посадка и уход за зелеными насаждениями, приобретение и установка детских игровых площадок в микрорайонах города, благоустройство территории возле мемориала Славы; установка скамеек, урн, вазонов в парке Славы (пос. Стекольный);

техническое обслуживание сети уличного освещения, оплата за поставку электроэнергии для уличного освещения, восстановление участка сети уличного освещения мемориала Славы;

монтаж новогодней елки, оформление центральной части города к новогодним праздникам.

Достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы:

1. Площадь цветников - 850 м<sup>2</sup> (плановое значение – 850 м<sup>2</sup>);
2. Протяженность сети уличного освещения – 57 км (плановое значение – 57 км);
3. Процент горения светильников уличного освещения – 90% (плановое значение – 90%).

Выполнение мероприятий подпрограммы способствует созданию более комфортных условий проживания граждан, улучшает благоустройство территории города Тулуна.

По основному мероприятию «Содержание мест захоронения» значение целевого показателя «Объем мусора, вывезенного с территории мест захоронения» составляет 1050 м<sup>3</sup> (плановое значение – 1050 м<sup>3</sup>).

По основному мероприятию «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования» целевой показатель «Количество организаций, в отношении которых осуществляется регулирование тарифов» соответствует плановому значению – 2 ед.

Заместитель мэра городского округа –  
председатель Комитета жилищно-  
коммунального хозяйства  
администрации городского округа



А.А. Нижегородцев