

**Пояснительная записка к отчету
по реализации мероприятий муниципальной программы города Тулуна
«Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2019 год.**

Муниципальная программа города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – программа) утверждена постановлением администрации городского округа от 01.11.2013 г. № 1998.

Целью программы является - обеспечение населения города Тулуна жилищно - коммунальными услугами нормативного качества, создание комфортных условий проживания граждан.

На выполнение мероприятий в 2019 году реализовано 263323,4 тыс. руб., в том числе: 25951,9 тыс. руб. из местного бюджета; 222439,4 тыс. руб. из областного бюджета; 14932,1 тыс. руб. из иных источников. Освоение бюджетных средств, выделенных в 2019 г., составляет 82,5 %.

Мероприятия, предусмотренные в перечне мероприятий данной программы, выполнены. Осуществление мероприятий программы позволило добиться целевых показателей в соответствии с плановыми значениями.

1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры – 60% (плановое значение – 60%);
2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества – 69% (плановое значение – 69%);
3. Экономия использования энергетических ресурсов – 16% (плановое значение – 15%);
4. Процент горения светильников уличного освещения – 95% (плановое значение – 95%);

Программа включает в себя 4 подпрограммы:

1. подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;
2. подпрограмма «Чистая вода»;
3. подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;
4. подпрограмма «Благоустройство».

2 основных мероприятия:

- основное мероприятие «Содержание мест захоронения»;
- основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса».

В рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» выполнены следующие мероприятия:

1. Реконструкция инженерных сетей по ул. Горьковых 2019-2020 г.г. В 2019 г. выполнен I этап мероприятия;
2. В целях подготовки объектов коммунальной инфраструктуры в отопительному периоду:
 - Капитальный ремонт котельного и котельно - вспомогательного оборудования в котельной м-она Жукова (замена трубной части и коллекторов топочной части котлов №1, 2, 3);
 - Капитальный ремонт котельного и котельно - вспомогательного оборудования в котельной пос. Стекольный (капитальный ремонт котлов №1, 2; замена подпиточных насосов №1, 2);
 - Замена канализационного коллектора по ул. Ватутина.

3. Проведение аварийно-восстановительных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на территории г. Тулуна:

- Капитальный ремонт конструктивных элементов зданий, замена оборудования и капитальный ремонт внутренней системы электроснабжения КНС-3, КНС-4, ВЗС Красный яр, котельных: м-она Жукова, Городская, пос. ЛДК. Капитальный ремонт инженерных сетей в подтопленных районах.

Кроме того, на средства ресурсоснабжающего предприятия ООО «Западный филиал» выполнено: капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования в котельной пос. Стекольный; капитальный ремонт оборудования в ЦТП пос. Строитель.

Всего был выполнен капитальный ремонт на 13 объектах коммунальной инфраструктуры.

Осуществление данных мероприятий позволило получить целевые показатели в соответствии с плановыми показателями:

1. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры после проведения реконструкции, модернизации, капитального ремонта, строительства – 13 ед. (плановое значение – 12 ед.);
2. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры – 60% (плановое значение – 60%).

Осуществление мероприятий подпрограммы способствует стабильной и эффективной работе объектов теплоснабжения в отопительном сезоне, снижению количества аварийных ситуаций, снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках подпрограммы «Чистая вода» выполнены мероприятия:

- приобретение водоразборных колонок - 4 шт.

Достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы:

1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества (централизованное водоснабжение) - 69% (плановое значение – 69%);
2. Уровень износа объектов водоснабжения и водоотведения - 69% (плановое значение – 69%).

На средства ресурсоснабжающего предприятия ООО «Западный филиал» выполнено: капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения в м-оне Угольщикова и пос. Стекольный.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволяет добиться снижения уровня износа объектов водоснабжения, повышения уровня надежности обеспечения потребителей холодным водоснабжением.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» осуществлялся мониторинг по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений.

Достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы:

1. Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов - 7% (плановое значение – 9%. Установка приборов учета не производилась в связи с отсутствием финансирования в 2019г.);
2. Доля муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета коммунальных ресурсов - 64% (плановое значение – 70%. Установка приборов учета не производилась в связи с отсутствием финансирования в 2019г.).

В рамках подпрограммы «Благоустройство территории» выполнены мероприятия:

посадка и уход за зелеными насаждениями, формовочная обрезка деревьев, приобретение и установка игровых элементов для детских площадок, приобретение и установка общественных туалетов; техническое обслуживание сети уличного освещения, оплата за поставку электроэнергии для уличного освещения, строительство участков сети уличного освещения по ул. Коммуны, пер. Мастерской, от ул. Лесная до ул. Сорокина с отпайкой на борцовский зал; установка деревянной горки с новогодним оформлением.

Достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы:

1. Площадь цветников - 3300 м² (плановое значение – 3300 м²);
2. Протяженность сети уличного освещения – 64,4 км (плановое значение – 60 км. Выполнено строительство и восстановление участков сети уличного освещения);
3. Процент горения светильников уличного освещения – 95% (плановое значение – 95%).

Выполнение мероприятий подпрограммы способствует созданию более комфортных условий проживания граждан, улучшает благоустройство территории города Тулуна.

По основному мероприятию «Содержание мест захоронения» значение целевого показателя «Объем мусора, вывезенного с территории мест захоронения» составляет 1510 м³ (плановое значение – 1350 м.куб. Указан фактический объем мусора).

По основному мероприятию «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования» целевой показатель «Количество организаций, в отношении которых осуществляется регулирование тарифов» соответствует плановому значению – 2 ед.

Заместитель мэра городского округа –
председатель Комитета жилищно-
коммунального хозяйства
администрации городского округа



А.А. Нижегородцев