

Филиппов Е. А.

Пояснительная записка

к годовому отчету за 2024 год о реализации муниципальной программы
города Тулуна «Формирование современной городской среды»
на 2018-2030 годы

Муниципальная программа города Тулуна «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы утверждена постановлением администрации городского округа от 27 октября 2017 года № 1513 (далее – Программа).

Основной целью реализации Программы является повышение качества городской среды на территории муниципального образования – «город Тулун».

Для достижения указанной цели определены следующие задачи:

1) повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий;

2) участие граждан, общественности, иных заинтересованных лиц в обсуждении и принятии решений по вопросам, связанным с развитием городской среды;

3) выявление реальных проблем, в также потребностей и запросов жителей города в указанной сфере.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16) утвержден паспорт национального проекта «Жилье и городская среда», в состав которого включен федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Паспорт регионального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» был утвержден 14 декабря 2018 года первым заместителем Губернатора Иркутской области – Председателем Правительства Иркутской области Р.Н. Болотовым.

В 2024 году в рамках Программы было заключено соглашение от 25 января 2024 года № 25732000-1-2024-003 о предоставлении субсидии из федерального и областного бюджетов бюджету муниципального образования – «город Тулун» в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды. Общий объем финансирования Программы в 2024 году составил 18 381 251,78 руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета – 14 096 590,41 руб., областного бюджета – 3 941 840,34 руб., местного бюджета – 342 821,03 руб.). В рамках данного соглашения было благоустроено две дворовые территории и одна общественная.

Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»

В рамках мероприятия было благоустроено две дворовые территории, расположенных по адресам:

- 1) Иркутская обл., город Тулун, ул. Жданова, дом 11;
- 2) Иркутская обл., город Тулун, ул. Жданова, дом 13.

Первоначальная сумма проекта составляла 15 586 891,00 руб., после проведения закупочных процедур сумма контракта составила 11 768 102,46 руб. По факту выполненных работ в соответствии с актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат контракт был расторгнут на сумму 1 184 474,17 руб. в связи с внесением изменений в рабочую документацию (изменена конфигурация подпорной стенки, расположенной на дворовой территории дома номер 13 по ул. Жданова). В итоге общая стоимость работ составила 10 583 628,29 руб. (в том числе по благоустройству дворовой территории по ул. Жданова, дом 11 – 4 246 591,93 руб., по ул. Жданова, дом 13 – 6 337 036,36 руб.), из них:

- 1) за счет средств федерального бюджета – 8 116 589,38 руб.;
- 2) за счет средств областного – 2 269 648,09 руб.;
- 3) за счет средств местного бюджета – 197 390,82 руб.

Основные виды работ, выполненные в рамках благоустройства указанных дворовых территорий:

- 1) устройство тротуаров, проездов, парковок;
- 2) установка скамей, урн, монтаж светильников уличного освещения.

Кроме этого, по ул. Жданова, дом 13 проведены работы:

- 1) по устройству подпорной стенки из бетона;
- 2) устройству лестницы из бетона с перилами;
- 3) установке ограждения на подпорной стенке во избежание травмоопасных ситуаций, связанных с падением с высоты (мероприятие проведено за счет средств местного бюджета, сумма расходов составила 91 800,00 руб.).

При проектировании благоустройства дворовых территорий администрация руководствуется п. 9 приложения № 15 к постановлению Правительства РФ от 30 декабря 2017 № 1710 «Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», которым установлены перечни работ.

Минимальный перечень работ (основной) по благоустройству дворовых территорий направлен на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения, и включает в себя: ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установку скамей; установку урн; ремонт и (или) устройство автомобильных парковок; ремонт и (или) устройство тротуаров, пешеходных дорожек.

Основное мероприятие: «Благоустройство общественных территорий»

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.

К общественным территориям относятся территории соответствующего функционального назначения – площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории общего пользования.

В 2024 году в рамках соглашения с министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области был реализован проект-победитель рейтингового голосования 2023 года – благоустройство сквера на пересечении ул. Шмелькова – ул. Белова в г. Тулуне Иркутской области. Цена контракта составила 7 797 623,49 руб., в том числе:

- 1) за счет средств федерального бюджета – 5 980 001,03 руб.;
- 2) за счет средств областного бюджета – 1 672 192,25 руб.;
- 3) за счет средств местного бюджета – 145 430,21 руб.

По объекту выполнены следующие основные виды работ:

- 1) планировка территории, устройство подстилающих и выравнивающих слоев, установка бортовых камней (бордюры и поребрики);
- 2) устройство тротуаров из тротуарной плитки;
- 3) устройство парковки из асфальтобетона;
- 4) устройство паркового освещения территории;
- 5) установка малых архитектурных форм (скульптура, стела, скамьи, урны);
- 6) озеленение территории (посев газонной травы, посадка кустарников и деревьев).

За счет средств благотворителей было оборудовано ограждение территории от соседних домов.

В 2024 году за счет средств местного бюджета было завершено благоустройство городского парка «Тулунчик», в том числе достроены мастерские для проведения мастер-классов и проведено озеленение территории на общую сумму 4 218 921,48 руб.

Данный проект под названием «Концепция благоустройства городского парка «Тулунчик» в г. Тулуне» в 2022 году стал победителем Всероссийского конкурса малых городов.

Основные работы по объекту были выполнены в 2023 году в рамках соглашения от 26 января 2023 года № 25732000-1-2023-008 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету муниципального образования – «город Тулун» на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Основное мероприятие: «Разработка и экспертиза проектно-сметной документации»

В рамках мероприятия были выполнены работы по независимой экспертизе достоверности определения сметной стоимости на общую сумму 63 000,00 руб. за счет средств местного бюджета по следующим объектам:

1) сквер «Березовая Роща» по ул. Сорокина в г. Тулуне Иркутской области;

2) дворовые территории по адресам: Иркутская обл., город Тулун, ул. Строителей, дом 8; ул. Жданова, дом 15; ул. Жданова, дом 23; ул. Жданова, дом 25.

По указанным дворовым территориям на разработанные ранее проекты проводились расчеты сметной стоимости благоустройства и независимая экспертиза достоверности ее определения (2021 год), но ввиду того, что выполнить работы в 2025 году в ценах 2021 года не представляется возможным, а также учитывая, что к 2025 году имеющиеся проекты требовали пересмотра и внесения необходимых изменений, было принято решение разработать новые проекты, подготовить сметные расчеты, получить заключение независимой экспертизы достоверности определения сметной стоимости.

Основное мероприятие: «Иные мероприятия»

За счет средств бюджета муниципального образования – «город Тулун» выполнены следующие мероприятия:

1. Благоустройство дворовой территории по ул. Горького, дом 19 на сумму 4 841 575,99 руб. за счет средств местного бюджета.

Выполнены следующие виды работ:

- 1) устройство тротуара, проезда и парковки из асфальтобетона;
- 2) установка скамей, урн, монтаж светильников уличного освещения.

2. Приобретение и установка спортивного и игрового оборудования по ул. Ползунова на сумму 450 000 руб. за счет средств местного бюджета.

3. Благоустройство сквера по ул. Зиничева на сумму 4 397 162,64 руб. за счет средств местного бюджета.

Выполнены следующие виды работ:

- 1) устройство тротуаров из асфальтобетона;
- 2) установка фонарей уличного освещения;
- 3) установка скамей и урн.

Для установки памятника Зиничеву Е.Н. в благоустроенном сквере обустроен постамент из гранитных камней на фундаменте на общую сумму 709 546,52 руб. Гранитные камни для постамента изготовлены за счет средств благотворительной помощи от Филипповой Анны Юрьевны.

4. Установка полусфер в пос. Стекольный, 52 на сумму 120 900 руб. за счет средств местного бюджета.

5. Изготовление баннерной продукции в рамках проведения рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в обязательном порядке в 2025 году, на сумму 18 000 руб. за счет средств местного бюджета.

6. Изготовление флагов и баннеров с портретами Маршалов для обновления в парке Победы в пос. Стекольном на общую сумму 34 280,00 руб. (в том числе флаги – 23 880,00 руб., баннеры с портретами – 10 400,00 руб.) за счет средств местного бюджета.

7. Ремонт скамей по ул. Ленина на общую сумму 79 659,84 руб. за счет средств местного бюджета. Из 126 скамей отремонтировано 84.

8. Ремонт лестницы по ул. Ермакова на общую сумму 320 983,51 руб. за счет средств местного бюджета. Выполнены работы по замене прогнивших досок на ступенях и перилах лестницы.

9. Установка новых скамей по ул. Ленина и пер. Индивидуальному на общую сумму 74 600,0 руб. за счет средств местного бюджета.

Выполненные следующие виды работ:

- 1) установка двух скамей по пер. Индивидуальному;
- 2) демонтаж и установка пяти скамей по ул. Ленина в районе домов № № 8, 28 и 30.

10. Установлен арт-объект «Кубок» на парковой территории рядом с домом № 1 по ул. Ленина на сумму 150 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.

11. Содержание и озеленение города, содержание мест общего пользования на общую сумму 2 443 655,50 руб. за счет средств местного бюджета.

12. Подготовка города к проведению праздников, в том числе изготовление баннерной печатной продукции к Дню Победы 9 мая, Дню города, монтаж новогоднего оборудования, установка ледового городка на площади возле ТЦ «Атриум», изготовление цифры «5» для установки возле дома № 122 по ул. Ленина на общую сумму 2 038 105,74 руб. за счет средств местного бюджета.

13. Выполнение работ по содержанию фонтана на площади возле ТЦ «Атриум» на сумму 325 090,48 руб. за счет средств местного бюджета.

14. Изготовление и монтаж цветников на площади возле ТЦ «Атриум» на сумму 30 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.

15. Выполнение работ по формированию крон деревьев в центральной части города, мкр. «Угольщикова», мкр. «Гидролизный», мкр. «Вокзал», мкр. «Шахта», пос. Стекольный на общую сумму 599 938,21 руб. за счет средств местного бюджета.

16. За счет средств межбюджетного трансферта областного бюджета на восстановление мемориальных сооружений выполнено восстановление сооружения (комплекс) мемориал Славы пос. Стекольный парк Победы на сумму 3 866 000,00 руб.

Выполнены следующие виды работ:

- 1) демонтаж существующей мраморной звезды;
- 2) демонтаж керамогранитной плитки – основания (стилобата);
- 3) реконструкция пьедестала (формирование колодца, укладка обслуживающих систем) в целях монтажа звезды Вечного огня и газового оборудования;

- 4) облицовка основания и пьедестала гранитными плитами;
- 5) монтаж на пьедестал звезды «Вечного огня»;
- 6) монтаж газового оборудования (газовая горелка «Вечного огня»);
- 7) покраска мемориала водно-дисперсионной акрилатной краской.

В рамках поддержки инициативных проектов (далее – ИП) муниципальное образование – «город Тулун» получает субсидии из областного бюджета. В 2024 году за счет средств субсидии были реализованы следующие ИП:

1. ИП «Дорога к Богу» – благоустройство пешеходной зоны от пересечения ул. Советская– ул. Виноградова до храма Покрова Пресвятой Богородицы общей стоимостью 2271527,00 руб.

Из них:

ОБ – 2000000,00 руб.

Средства инициатора Чижковой И.И. – 271527,00 руб.

Основной контракт на сумму 1567353,34 руб.

Выполненные работы:

- выкорчевывание старых насаждений
- устройство тротуара из асфальтобетона;
- укладка тротуарной плитки «Оригами»;
- устройство цельнолитых лавок из бетонной смеси;
- установка урн;
- установка парковых светильников;
- устройство цельнолитых клумб из бетонной смеси;
- высадка кустарников и посев газонов.

Сумма экономии после проведения закупочных процедур составила 674846,73 руб. Из них 599377,13 руб. направлены на выполнение работ по обустройству парковки перед территорией храма, 75469,60 руб. на гидрофобизацию бетонных поверхностей (бетонные лавки и клумбы).

2. ИП «Благоустройство аллеи от мкр. Угольщиков до мкр. Сосновый бор» и ИП «Безопасная дорога в школу», которые были объединены в один объект «Благоустройство пешеходных дорожек» общей стоимостью 4 541 975,98 руб.

Из них:

ОБ – 3960000,00 руб.

МБ – 141 975,98 руб.

Средства благотворительной помощи от ООО «Компания «Востсибуголь» – 440000,00 руб.

Основной контракт по благоустройству пешеходных дорожек на сумму 3827255,74 руб. Дополнительные объемы ЦПС – 107193,6 руб. Установка скамеек и урн – 180026,64 руб. Установка ограждения – 427500,00 руб. (285524,02 руб. за счет средств, выделенных по ИП, 141975,98 – средства местного бюджета).

Работы проводились в двух направлениях – от пер. Индивидуальный вдоль ФОК «Тулун–Арена» и от въезда на территорию ФОК «Тулун–Арена» до гостиницы «Постоялец».

Выполненные работы:

- устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей тротуаров;
- установка скамеек и урн;
- установка ограждения на участке тротуара от пешеходного тротуара по пер. Индивидуальный и до проезда к профилакторию.

3. ИП комплекс игрового оборудования «Крылатые качели» общей стоимостью 1954890,00 руб.

Из них:

ОБ – 1759401,00 руб.

Средства благотворительной помощи от ООО «Компания «Востсибуголь» – 195489,00 руб.

В рамках ИП установлены маятниковые круговые качели по адресам: ул. Горького, д. 19; ул. Шмелькова, д. 3, пос. Стекольный, д. 52 на сумму 1358648,55 руб.

Сумма экономии после проведения закупочных процедур в размере 596241,45 руб. была направлена на приобретение и установку маятниковой круговой качели, скамеек (4 шт.) и урн (3 шт.) по адресу: ул. Шахтерская, 5.

4. ИП Устройство пешеходных тротуаров на территории МКД ул. Ленина, 3 на общую сумму 4039407,74 руб.

Из них:

ОБ – 1799983,60 руб.

МБ – 2039424,14 руб.

Средства инициативной группы жителей – 200 000,00 руб.

Основной контракт на сумму 3440716,86 руб.

Выполненные работы:

- устройство тротуара и проезда из асфальтобетона на территории д. № 3 по ул. Ленина.

Сумма экономии после проведения закупочных процедур составила 598690,88 руб. За счет данных средств выполнены работы по устройству парковки на территории д. № 3 по ул. Ленина.

5. ИП «Все лучшее детям» на общую сумму 1934261,4 руб.

ОБ – 1740835,26 руб.

Средства инициативной группы жителей – 193426,14 руб.

ИП обеспечено за счет средств инициативной группы жителей в

В рамках ИП выполнено:

1. Планировка земельных участков на сумму 198680,51 руб.
2. Установка спортивного и игрового оборудования на сумму 1457888,09 руб.
3. Установка ограждения на сумму 277692,80 руб.

Начальник Управления по строительству
и градостроительной деятельности
администрации городского округа



Э.В. Панич