

**Пояснительная записка
по реализации мероприятий муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год.**

Муниципальная программа города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – программа) утверждена постановлением администрации городского округа от 30.10.2019 г. № 4951.

Целью программы является - обеспечение населения города Тулуна жилищно - коммунальными услугами нормативного качества, повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

На выполнение мероприятий в 2024 году реализовано 43938,6 тыс. руб., в том числе: 6917,1 тыс. руб. из местного бюджета; 16191,3 тыс. руб. из областного бюджета; 20830,2 тыс. руб. из иных источников. Освоение бюджетных средств, выделенных в 2024 г., составляет 91,6%.

Осуществление мероприятий программы позволило добиться целевых показателей в соответствии с плановыми значениями.

1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры – 54,5% (плановое значение – 55,0%);
2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества – 75,3% (плановое значение – 72,7%);
3. Экономия использования энергетических ресурсов – 5,8% (плановое значение – 3%)

Программа включает в себя 3 подпрограммы:

1. подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;
2. подпрограмма «Чистая вода»;
3. подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Основное мероприятие:

- «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования».

В рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» выполнены следующие мероприятия:

- Прохождение государственной экспертизы ПСД объекта капитального строительства инженерных сетей по ул. Горького от ТК-12 до ТК-17.

- Прохождение государственной экспертизы ПСД объекта капитального строительства тепловых сетей от ДК «Прометей» до ПУ-4.

Ресурсоснабжающей организацией в рамках подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 2024-2025 годов проведены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт тепловых сетей от ТК1 до гостиницы Шахтер в мкр. Угольщиков;
- капитальный ремонт кровли котельной Сигаева, 3 лит.4
- гарантирующей организацией в сфере теплоснабжения ООО «Коммунальные системы города Тулуна» выполнили: капитальный ремонт участка тепловой сети ул. 2-я Заречная от ТК52 до ТК53, ТК54 (жилые дома №1, 1а, 3а) протяженностью 167 метров диаметром 63 мм, 90 мм; капитальный ремонт участка тепловой сети ул. 2-я Заречная от ТК49 до ТК56, протяженностью 171 метров диаметром 63 мм, 90 мм, 125 мм; капитальный ремонт участка тепловой сети ул. Чкалова ТК6 до ТК7.1 протяженностью 50 метров диаметром 90 мм; капитальный ремонт участка тепловой сети пер. Сигаева от ТК5-4 (дом №22) до ТК5-11 (дом №8) протяженностью 280 метров диаметром 63 мм, 90 мм; капитальный ремонт участка тепловой сети пер. Театральный от ТК4 до ТК5 протяженностью 42 метров диаметром 90 мм; капитальный ремонт рабочего колеса дымососа котла №2 котельной м-на Угольщиков.

Достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы:

1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры – 54,5% (плановое значение – 55,0%);
2. Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии – 22,7 % (плановое значение – 22,7%).

Осуществление мероприятий подпрограммы способствует стабильной и эффективной работе объектов теплоснабжения в отопительном сезоне, снижению количества аварийных ситуаций, снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках подпрограммы «Чистая вода» выполнены мероприятия:

- установка пожарного гидранта для нужд МБУК г. Тулуна «Коаеведческий музей им. П.Ф. Гущина»;

- гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения ООО «Коммунальные системы города Тулуна» выполнили: капитальный ремонт участка трубопровода холодного водоснабжения пер. Сигаева от дома № 22 до дома № 8 протяженностью 280 метров диаметром трубопровода 63 мм, 32 мм; капитальный ремонт участка трубопровода холодного водоснабжения ул. 2-я Заречная от ТК49 до ТК56 протяженностью 171 метров диаметром трубопровода 32 мм; капитальный ремонт участка трубопровода холодного водоснабжения от ул. Чкалова ТК6 до ТК7.1 протяженностью 50 метров диаметром трубопровода 32 мм; капитальный ремонт участка трубопровода холодного водоснабжения пер. Театральный ТК4 от ТК5 протяженностью 42 метров диаметром трубопровода 32 мм; капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора от КНС-3 до КОС протяженностью 192 метров диаметром 315 мм, расположенного по адресу 4802 км РЖД; капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора в районе КНС-4 протяженностью 65 метров диаметром 500 мм;

- информирование населения о качестве питьевой воды.

Достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы:

1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества (централизованное водоснабжение) – 75,3% (плановое значение – 72,7%);
2. Уровень износа объектов водоснабжения и водоотведения – 65,5% (плановое значение – 65,3%).

Выполнение мероприятий подпрограммы позволяет добиться снижения уровня износа объектов водоснабжения, повышения уровня надежности обеспечения потребителей холодным водоснабжением.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» осуществлялся мониторинг по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений, выполнены мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на строительство линий уличного освещения;

- разработка технических условий на размещение линий освещения на земельном участке полосы отвода железной дороги с км 4805 пк 1 по км 4806 пк 4 перегона Тулун - Нюра;

- строительство линий уличного освещения по ул. Лесная;

- приобретение и монтаж светильников уличного освещения;

- выправка опор в вертикальное положение линий уличного освещения по ул. Шмелькова, ул. Виноградова, ул. Совхозная, ул. Элеваторная, Лыжная база;

- замена опор уличного освещения;

- капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства сетей 6/0,4 кВт ул. Красной Звезды, ул. Труда, ул. Володарского, 126б, 126в, 128, 130, 132-1, 134;

Достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы:

1. Экономия использования энергетических ресурсов – 5,8% (плановое значение – 3%);
2. Доля муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета коммунальных ресурсов – 90,5% (плановое значение – 64%);
3. Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения - 91,1% (плановое значение – 91,1%);
4. Процент горения светильников уличного освещения - 95,3% (плановое значение - 95%).

По основному мероприятию «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования» целевой показатель «Количество организаций, в отношении которых осуществляется регулирование тарифов» - организация ООО «Коммунальные системы города Тулуна»

Председатель Комитета жизнеобеспечения города
администрации городского округа



Н.М. Судникович