

**Информация**  
**к отчету о реализации мероприятий муниципальной**  
**программы города Тулуна «Городские дороги» за 2016 год**

Муниципальная программа города Тулуна «Городские дороги» (далее – программа) утверждена постановлением администрации городского округа от 01.11.2013 г. № 1989.

Целью программы является – Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Тулуна.

Основные задачи программы:

1. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

- подпрограмма «Содержание дорог»;
- подпрограмма «Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»;

На выполнение мероприятий в 2016 году сформирован муниципальный дорожный фонд в объеме 27325,4 тыс. руб. из средств местного бюджета. Все запланированные мероприятия, предусмотренные в перечне мероприятий данной программы, выполнены в полном объеме. Фактически израсходовано средств 26479,3 тыс. руб. Остаток средств фонда в объеме 844,8 тыс. руб. переходит на 2017 г. Осуществление мероприятий программы позволило добиться целевых показателей в соответствии с плановыми показателями.

Исполнение целевых показателей программы представлено в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение
<b>Муниципальная программа города Тулуна «Городские дороги»</b>				
1	Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.	%	58,5	58,53
2	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог	км	5,7	5,7
3	Доля автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии	%	38,6	38,58
4	Доля зарегистрированных автомобильных дорог общего пользования местного значения.	%	0	0
<b>Подпрограмма «Содержание дорог»</b>				
1.1	Протяженность автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии	км	102,2	102,15
1.2	Количество остановочных павильонов	шт.	70	70
<b>Подпрограмма «Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»</b>				
2.1	Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.	%	58,5	58,53
2.2	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог.	км.	5,7	5,7

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение
2.3	Площадь дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние	м2	1500,0	1500,4
<b>Основное мероприятие «Регистрация права собственности на автомобильные дороги общего пользования»</b>				
3.1	Доля зарегистрированных автомобильных дорог общего пользования местного значения.	%	0	0

Всего на территории города Тулуна по состоянию на 01.01.2016 г имеется 264,8 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе дорог с твердым покрытием 105,4 км и с грунтовым покрытием 159,4 км. По состоянию на 01.01.2017 г общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения осталась 264,8 км, в том числе дорог с твердым покрытием 109,8 км и с грунтовым покрытием 155,0 км

По состоянию на 01.01.2016 года, с учетом проведенной оценки технического состояния автомобильных дорог, протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составляла 179,9 км, в том числе 149,6 км с грунтовым покрытием и 30 км дорог с асфальтовым покрытием. Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составила 67,9 %. Проведенный ямочный ремонт и отсыпка дорог гравием в летний период 2016 г улучшили данный показатель. Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям снизилась до 154,9 км, что составило 58,53 %.

Протяженность отремонтированных дорог по факту составила 5,7 км, в том числе гравием 4,4 км и асфальтом 1,3 км. Ямочный ремонт произведен на площади 1803,8 кв.м., что составило 30 км протяженности асфальтированных дорог.

Протяженность автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии по факту составила 102,15 км, в соответствии с заключенным контрактом на летнее и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Доля автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии (т.е. тех, которые обслуживаются в течение года) составляет 38,58% от общей протяженности дорог.

Кроме того на средства муниципального дорожного фонда приведена в нормативное состояние дворовая территория многоквартирного дома № 90 по ул. Ленина и на средства областного бюджета выполнен ремонт тротуара вдоль подпорной стенки по ул. Ленина напротив дома 90 (230,3 кв.м.).

Заместитель мэра городского округа –  
председатель Комитета ЖКХ  
администрации городского округа

А.А. Нижегородцев