

**Пояснительная записка
к отчету о реализации мероприятий муниципальной
программы города Тулуна «Городские дороги» за 2021 год**

Муниципальная программа города Тулуна «Городские дороги» (далее – программа) утверждена постановлением администрации городского округа от 30.10.2019 г. № 4950.

Целью программы является – Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Тулуна.

Основные задачи программы:

1. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Программа включает в себя 2 подпрограммы и основное мероприятие:

- подпрограмма «Содержание дорог»;
- подпрограмма «Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»;
- основное мероприятие «Содержание уличного освещения»

На выполнение мероприятий программы в 2021 году было запланировано 100585,5 тыс. руб., в том числе сформирован муниципальный дорожный фонд в объеме 41968,5 тыс. руб., а израсходовано 79642,4 тыс. руб. (исполнение составило 79,2%), в том числе средств муниципального дорожного фонда 23345,6 тыс. руб. Часть дорожного фонда в объеме 18268,1 тыс. руб. остались не исполненными по мероприятию «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина» в связи со строительством гидротехнического сооружения. Осуществление мероприятий программы позволило в основном превысить целевые показатели.

По состоянию на 01.01.2022 г общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 281,3 км, в том числе дорог с твердым покрытием 139,4 км. Доля протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием увеличилась на 4,7 км (показатель выполнен на 103,5%).

С учетом проведенной оценки технического состояния автомобильных дорог, протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составляла 141,9 км. Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составила 50,4% (показатель выполнен на 105,2%).

Протяженность отремонтированных дорог по факту составила 11,8 км, в том числе гравием 10,0 км и асфальтом 1,8 км (по плану 2км) (плановый показатель не достигнут, 90%).

Протяженность автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии по факту составила 162,3 км, в соответствии с заключенным контрактом на летнее и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Доля автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии (т.е. тех, которые обслуживаются в течение года) составила 57,7% от общей протяженности автомобильных дорог (показатель выполнен на 115,2%).

Кроме того на территории города должен был продолжаться «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина», который будет завершен после завершения строительства гидротехнического сооружения.

Увеличилась протяженность автомобильных дорог с искусственным освещением на 5,8 км и составила 74,4 км. Доля автомобильных дорог с искусственным освещением составила 26,5%, плановый показатель достигнут (выполнение составило 101,9%).

В целом программа выполнена.

И.о.Заместителя мэра городского округа –
председателя Комитета по строительству и
городскому хозяйству
администрации городского округа



Н.Н. Дурницкая