

**Пояснительная записка  
к отчету о реализации мероприятий муниципальной  
программы города Тулуна «Городские дороги» за 2022 год**

Муниципальная программа города Тулуна «Городские дороги» (далее – программа) утверждена постановлением администрации городского округа от 30.10.2019 г. № 4950.

Целью программы является – Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Тулуна.

Основные задачи программы:

1. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Программа включает в себя 2 подпрограммы и основное мероприятие:

- подпрограмма «Содержание дорог»;
- подпрограмма «Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»;
- основное мероприятие «Содержание уличного освещения»

На выполнение мероприятий программы в 2022 году было запланировано 217 137,95 тыс. руб., фактически освоено 150 435,28 тыс. руб. Часть средств в объеме 18 268,1 тыс. руб. остались не исполненными по мероприятию «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина» в связи со строительством гидротехнического сооружения. Кроме того не были в полном объеме освоены денежные средства по мероприятию «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Володарского» в связи с перенаправлением технических средств подрядчика на социально-значимые объекты города Тулуна.

Выполнение мероприятий программы позволило в основном превысить целевые показатели.

По состоянию на 01.01.2023 г общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 283,9 км, в том числе дорог с твердым покрытием 176,6 км. Доля протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием увеличилась на 37,2 км (показатель выполнен на 126,7%) в связи с проведением инвентаризации.

С учетом проведенной оценки технического состояния автомобильных дорог и инвентаризации, протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составляла 107,3 км. Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составила 37,8% (показатель выполнен на 137,8%).

Протяженность отремонтированных дорог по факту составила 10,58 км, в том числе гравием 7,12 км и асфальтом 3,46 км (по плану 3,4км) (плановый показатель достигнут, 90%).

Протяженность автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии по факту составила 164,6 км, в соответствии с заключенным контрактом на летнее и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Доля автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии (т.е. тех, которые



обслуживаются в течение года) составила 58% от общей протяженности автомобильных дорог (показатель выполнен на 111,5%).


Кроме того на территории города должен был продолжаться «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина», который будет завершен после завершения строительства гидротехнического сооружения.

Но работы не выполнялись в связи со строительством гидротехнического сооружения, строительные работы по которому не завершены.

Увеличилась протяженность автомобильных дорог с искусственным освещением на 2,5 км и составила 76,9 км. Доля автомобильных дорог с искусственным освещением составила 27%, плановый показатель достигнут (выполнение составило 100%).

В целом программа выполнена.

И.о. заместителя мэра городского округа –  
председателя Комитета по строительству и  
городскому хозяйству  
администрации городского округа



Н.А. Ворон