

**Пояснительная записка к отчету
по реализации мероприятий муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2022 год.**

Муниципальная программа города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – программа) утверждена постановлением администрации городского округа от 30.10.2019 г. № 4951.

Целью программы является - обеспечение населения города Тулуна жилищно - коммунальными услугами нормативного качества, повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

На выполнение мероприятий в 2022 году реализовано 80631,6 тыс. руб., в том числе: 16061,8 тыс. руб. из местного бюджета; 42169,7 тыс. руб. из областного бюджета; 22400,1 тыс. руб. из иных источников. Освоение бюджетных средств, выделенных в 2022 г., составляет 95 %.

Мероприятия, предусмотренные в перечне мероприятий данной программы, выполнены.

Осуществление мероприятий программы позволило добиться целевых показателей в соответствии с плановыми значениями.

1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры – 56% (плановое значение – 56%);
2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества – 75,3% (плановое значение – 72%);
3. Экономия использования энергетических ресурсов – 3% (плановое значение – 3%)

Программа включает в себя 3 подпрограммы:

1. подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;
2. подпрограмма «Чистая вода»;
3. подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Основное мероприятие:

- «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования».

В рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» выполнены следующие мероприятия:

- разработана проектно-сметной документации на установку приборов учета тепловой энергии на котельных;
- проведена государственная экспертиза сметной документации на капитальный ремонт тепловых сетей мкр. Угольщиков от ТК1 до гостиницы «Шахтер»;
- произведена корректировка сметной стоимости по капитальному ремонту тепловых сетей;
- выполнен капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК2 до гостиницы «Шахтер» в мкр. Угольщиков протяженностью 290 м.п.;
- выполнен капитальный ремонт котлов №№ 1, 2 и котельно-вспомогательного оборудования котельной мкр. Угольщиков, 45;
- Актуализирована схема теплоснабжения территории муниципального образования – «город Тулун» по состоянию на 2022, 2023 годы.

Ресурсоснабжающей организацией в рамках подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 2022-2023 годов проведены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт инженерных сетей по ул. Шалимова протяженностью 370 м.п.;
- капитальный ремонт 3 котлов мощностью 1,0 Гкал/час;
- капитальный ремонт конвективной части котла котельной Ленина, 33;
- капитальный ремонт инженерных сетей по ул. Ломоносова протяженностью 120 м.п.

А также в рамках концессионного соглашения ООО «Коммунальные системы города Тулуна» выполнили работы по прокладке тепловых от ул. Ленина до ул. Зарубина протяженностью 617 м.п., в целях консервации котельной по ул. Зарубина 15Г.

Достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы:

1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры – 56% (плановое значение – 56%);
2. Доля потерь электрической энергии при её передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии – 24,2% (плановое значение – 26%);

3. Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии – 27,1 % (плановое значение – 23,0 %).

Осуществление мероприятий подпрограммы способствует стабильной и эффективной работе объектов теплоснабжения в отопительном сезоне, снижению количества аварийных ситуаций, снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках подпрограммы «Чистая вода» выполнены мероприятия:

- приобретены пожарные гидранты 3 шт. и водоразборные колонки 2 шт.;
- приобретены материалы для выполнения работ по капитальному ремонту аварийного участка водопровода, обеспечивающего левобережную часть города холодным водоснабжением;
- гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения ООО «Коммунальные системы города Тулуна» выполнили работы по капитальному ремонту аварийного участка водопровода, обеспечивающего левобережную часть города холодным водоснабжением;
- информирование населения о качестве питьевой воды.

Достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы:

1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества (централизованное водоснабжение) – 75,3% (плановое значение – 72%);
2. Уровень износа объектов водоснабжения и водоотведения – 68,5% (плановое значение – 66%).

Выполнение мероприятий подпрограммы позволяет добиться снижения уровня износа объектов водоснабжения, повышения уровня надежности обеспечения потребителей холодным водоснабжением.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» осуществлялся мониторинг по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений, выполнены мероприятия:

- строительство линий уличного освещения по следующим улицам:

- ул. Воскресенского;
- ул. Дорожная;
- ул. Строителей;
- ул. Циолковского;
- от д/к «Прометей» до 2-х этажных домов мкр. Угольщиков.

- провели работы по ремонту линий уличного освещения установили 150 новых светильников уличного освещения..

Достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы:

1. Экономия использования энергетических ресурсов - 3% (плановое значение – 3%.);
2. Доля муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета коммунальных ресурсов – 62,1% (плановое значение – 62%).

По основному мероприятию «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования» целевой показатель «Количество организаций, в отношении которых осуществляется регулирование тарифов» - организация ООО «Коммунальные системы города Тулуна»

Заместитель мэра городского округа – председатель
Комитета по строительству и городскому хозяйству
администрации городского округа

А.А. Нижегородцев