

**Пояснительная записка**  
**к отчету о реализации мероприятий муниципальной**  
**программы города Тулуна «Городские дороги» за 2023 год**

Муниципальная программа города Тулуна «Городские дороги» (далее – программа) утверждена постановлением администрации городского округа от 30.10.2019 г. № 4950.

Целью программы является – Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Тулуна.

Основные задачи программы:

1. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Программа включает в себя 2 подпрограммы и основное мероприятие:

- подпрограмма «Содержание дорог»;
- подпрограмма «Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»;
- основное мероприятие «Содержание уличного освещения»

На выполнение мероприятий программы в 2023 году было запланировано 301 681,997 тыс. руб., фактически освоено 254 082,298 тыс. руб. Часть средств в объеме 18 268,1 тыс. руб. остались не исполненными по мероприятию «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина» в связи со строительством гидротехнического сооружения. Кроме того не были в полном объеме освоены денежные средства по мероприятию «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Володарского» в связи с затяжным периодом неблагоприятных погодных условий. Также на отставание в выполнении работ повлиял тот факт, что вовремя не были получены технические условия от ПАО «Ростелеком» и ООО «Магна». Не закрыты объемы по переустройству сетей водопровода и канализации, по переустройству сетей связи, переустройству сетей электроснабжения, нанесению дорожной разметки, непредвиденные затраты, временные здания и сооружения.

Выполнение мероприятий программы позволило в основном превысить целевые показатели.

По состоянию на 01.01.2024 г общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 283,9 км, в том числе дорог с твердым покрытием 176,6 км. Доля протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием увеличилась с 61% (173,2км) до 62% (176км) (показатель выполнен на 101,6%).

С учетом проведенной оценки технического состояния автомобильных дорог протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составила 176 км. Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составила 38% (показатель выполнен на 124%).

Протяженность отремонтированных дорог по факту составила 10,6 км, в том числе гравием 4,2 км и асфальтом 6,4 км (по плану 2,0км) (плановый показатель выполнен на 320%).



Протяженность автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии по факту составила 161,6 км, в соответствии с заключенным контрактом на летнее и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Доля автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии (т.е. тех, которые обслуживаются в течение года) составила 56% (по плану 54%) от общей протяженности автомобильных дорог (показатель выполнен на 103,7%).

Кроме того на территории города должен был продолжаться «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина», который будет завершен после завершения строительства гидротехнического сооружения.

Но работы не выполнялись в связи со строительством гидротехнического сооружения, строительные работы по которому не завершены.

Увеличилась протяженность автомобильных дорог с искусственным освещением на 11,3 км и составила 79,5 км в связи с введением в эксплуатацию нового микрорайона «Березовая роща». Доля автомобильных дорог с искусственным освещением составила 28%, плановый показатель достигнут (выполнение составило 100%).

В целом программа выполнена.

Заместитель мэра городского округа –  
председателя Комитета по строительству и  
городскому хозяйству  
администрации городского округа



А.А. Нижегородцев