

**Пояснительная записка к отчету
по реализации мероприятий муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2023 год.**

Муниципальная программа города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – программа) утверждена постановлением администрации городского округа от 30.10.2019 г. № 4951.

Целью программы является - обеспечение населения города Тулуна жилищно - коммунальными услугами нормативного качества, повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

На выполнение мероприятий в 2023 году реализовано 10138,6 тыс. руб., в том числе: 1942,1 тыс. руб. из местного бюджета; 161,8 тыс. руб. из областного бюджета; 8034,7 тыс. руб. из иных источников. Освоение бюджетных средств, выделенных в 2023 г., составляет 88,7%.

Мероприятия, предусмотренные в перечне мероприятий данной программы, выполнены.

Осуществление мероприятий программы позволило добиться целевых показателей в соответствии с плановыми значениями.

1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры – 56% (плановое значение – 55,5%);
2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества – 75,3% (плановое значение – 72,5%);
3. Экономия использования энергетических ресурсов – 3% (плановое значение – 3%)

Программа включает в себя 3 подпрограммы:

1. подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;
2. подпрограмма «Чистая вода»;
3. подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Основное мероприятие:

- «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования».

В рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» выполнены следующие мероприятия:

- актуализирована схема теплоснабжения территории муниципального образования – «город Тулун» по состоянию на 2024 год.

Ресурсоснабжающей организацией в рамках подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 2023-2024 годов проведены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Павлова от ТК36 до ТК 37 диам. 100 мм протяженностью 77 метров;
- капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Ленина диам. 325 мм протяженностью 60 метров;
- капитальный ремонт котла № 2 котельной пос. Стекольный.

А также в рамках концессионного соглашения ООО «Коммунальные системы города Тулуна» выполнили работы по прокладке тепловых сетей в пос. Стекольный диам. 125 мм протяженностью 403 м.п., в целях консервации котельной по ул. Лыткина, 68А.

Достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы:

1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры – 56% (плановое значение – 55,5%);
2. Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии – 22,8 % (плановое значение – 22,8 %).

Осуществление мероприятий подпрограммы способствует стабильной и эффективной работе объектов теплоснабжения в отопительном сезоне, снижению количества аварийных ситуаций, снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках подпрограммы «Чистая вода» выполнены мероприятия:

- приобретены пожарные гидранты 13 шт. и водоразборные колонки 4 шт.;
- гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения ООО «Коммунальные системы города Тулуна» выполнили работы по замене сети водовода по ул. Индивидуальная от ТК 3а до ТК3 протяженностью 108 метров диаметром трубопровода 110

мм; капитальный ремонт ответвлений с центрального водовода ХВС на потребителей ул. Горького; ремонт камеры на водопроводных сетях по ул. Циалковского с монтажом регулятора давления.

В рамках капитального ремонта улицы Володарского произведен капитальный ремонт сети водовода по улице протяженностью 200 метров.

- информирование населения о качестве питьевой воды.

Достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы:

1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества (централизованное водоснабжение) – 75,3% (плановое значение – 72%);
2. Уровень износа объектов водоснабжения и водоотведения – 65,5% (плановое значение – 65,5%).

Выполнение мероприятий подпрограммы позволяет добиться снижения уровня износа объектов водоснабжения, повышения уровня надежности обеспечения потребителей холодным водоснабжением.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» осуществлялся мониторинг по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений, выполнены мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на строительство линий уличного освещения по ул. Лесная и пер. Школьный;

- провели работы по ремонту линий уличного освещения установили 62 новых светильников уличного освещения.

- приобретение трансформатора для жителей ул. Станционная, в замен вышедшего из строя;

- восстановление одного пролета линии электропередач в связи с благоустройством пешеходной зоны по ул. Ватутина;

- замена опоры линии электропередач по ул. Тракторная (по требованию межрайонной прокуратуры)

Достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы:

1. Экономия использования энергетических ресурсов - 3% (плановое значение – 3%);
2. Доля муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета коммунальных ресурсов – 63,7% (плановое значение – 63%);
3. Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения -91% (плановое значение – 91%);
4. Процент горения светильников уличного освещения -95,3% (плановое значение -95%).

По основному мероприятию «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования» целевой показатель «Количество организаций, в отношении которых осуществляется регулирование тарифов» - организация ООО «Коммунальные системы города Тулуна»

Заместитель мэра городского округа – председатель
Комитета по строительству и городскому хозяйству
администрации городского округа



А.А. Нижегородцев