

**Пояснительная записка**  
**к отчету о реализации мероприятий муниципальной**  
**программы города Тулун «Городские дороги» за 2020 год**

Муниципальная программа города Тулун «Городские дороги» (далее – программа) утверждена постановлением администрации городского округа от 30.10.2019 г. № 4950.

Целью программы является – Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Тулун.

Основные задачи программы:

1. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Программа включает в себя 2 подпрограммы и основное мероприятие:

- подпрограмма «Содержание дорог»;
- подпрограмма «Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»;
- основное мероприятие «Содержание уличного освещения»

Для выполнения мероприятий в 2020 году сформирован муниципальный дорожный фонд в объеме 481303,0 тыс. руб., в том числе средств иных фондов 450263,6 и 31039,4 тыс. руб. средств местного бюджета. Сверх дорожного фонда израсходовано 29045,4 тыс. руб. Фактически израсходовано средств 453048,2 тыс. руб., в том числе средств дорожного фонда 31039,4 тыс. руб. Осуществление мероприятий программы позволило в основном превысить целевые показатели.

По состоянию на 01.01.2020 г общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 271,4 км, в том числе дорог с твердым покрытием 134,7 км. Доля протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием увеличилась на 27 км (показатель выполнен на 131,6%).

С учетом проведенной оценки технического состояния автомобильных дорог, протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составляла 151,7 км. Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составила 56% (показатель выполнен на 103,7%).

Протяженность отремонтированных дорог по факту составила 58,3 км, в том числе гравием 20,5 км и асфальтом 37,8 км, в том числе капитальный ремонт 2,2 км (плановый показатель превышен в 29 раз) Это произошло в связи с выделением дополнительных средств на ремонт автомобильных дорог пострадавших во время наводнения.

Протяженность автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии по факту составила 133,6 км, в соответствии с заключенным контрактом на летнее и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Доля автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии (т.е. тех, которые обслуживаются в течение года) составила 49,2% от общей протяженности автомобильных дорог (показатель выполнен на 102,5%).

Кроме того на территории города продолжался «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина», который будет завершен в 2022 году.

Увеличилось протяженность автомобильных дорог с искусственным освещением на 2,4 км. Доля автомобильных дорог с искусственным освещением составила 24,7%, но плановый показатель не достигнут на 0,3%.

В целом программа выполнена.

Заместитель мэра городского округа –  
председатель Комитета по строительству и  
городскому хозяйству  
администрации городского округа

А.А. Нижегородцев