

**Пояснительная записка к отчету
по реализации мероприятий муниципальной программы города Тулуна
«Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2020 год.**

Муниципальная программа города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – программа) утверждена постановлением администрации городского округа от 30.10.2019 г. № 4951.

Целью программы является - обеспечение населения города Тулуна жилищно - коммунальными услугами нормативного качества, повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

На выполнение мероприятий в 2020 году реализовано 102026,8 тыс. руб., в том числе: 8851,3 тыс. руб. из местного бюджета; 77625,2 тыс. руб. из областного бюджета; 15550,3 тыс. руб. из иных источников. Освоение бюджетных средств, выделенных в 2020 г., составляет 83,1 %.

Мероприятия, предусмотренные в перечне мероприятий данной программы, выполнены. Осуществление мероприятий программы позволило добиться целевых показателей в соответствии с плановыми значениями.

1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры – 58% (плановое значение – 58%);
2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества – 70% (плановое значение – 70%);
3. Экономия использования энергетических ресурсов – 3% (плановое значение – 3%)

Программа включает в себя 3 подпрограммы:

1. подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;
2. подпрограмма «Чистая вода»;
3. подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

1 основное мероприятие:

- «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования».

В рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» выполнены следующие мероприятия:

1. Разработка и экспертиза проектно - сметной документации: на капремонт тепловых сетей от ДК Прометей до ПУ-4, капремонт тепловых сетей от ТК 1 до гостиницы Шахтер, на реконструкцию котельной мкр. Угольщиков, 45 (выполнены инженерно-геодезические изыскания).
2. В целях подготовки объектов коммунальной инфраструктуры в отопительному периоду:
 - Капитальный ремонт котельного и котельно - вспомогательного оборудования в котельной м-она Жукова;
 - Капитальный ремонт тепловой сети от ТК1 до ТК2 в мкр. Угольщиков;
 - Замена теплотрассы от ТЦ Атриум до ул. Ленина ,96
3. Завершение аварийно-восстановительных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на территории г. Тулуна.

Кроме того, на средства ресурсоснабжающего предприятия ООО «Западный филиал» выполнено: замена 880 м тепловых сетей; восстановлено ограждение территории котельных пос. Шахта, ЛДК, ул. Чкалова 26, Зарубина 15,

Островского 13; приобретено и установлено оборудование химводоподготовки на котельных Ростелеком, СХТ, ул. Зарубина 15, ул. Лыткина 68;

Достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы:

1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры – 58% (плановое значение – 58%);
2. Доля потерь электрической энергии при её передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии – 22,4% (плановое значение – 28%);
3. Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии – 28,8% (плановое значение – 23,5%).

Осуществление мероприятий подпрограммы способствует стабильной и эффективной работе объектов теплоснабжения в отопительном сезоне, снижению количества аварийных ситуаций, снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках подпрограммы «Чистая вода» выполнены мероприятия:

- приобретение водоразборных колонок - 7 шт.;
- актуализация схем водоснабжения и водоотведения.

Достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы:

1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества (централизованное водоснабжение) - 70% (плановое значение – 70%);
2. Уровень износа объектов водоснабжения и водоотведения - 68% (плановое значение – 68%).

На средства ресурсоснабжающего предприятия ООО «Западный филиал» выполнено: капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Ленина.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволяет добиться снижения уровня износа объектов водоснабжения, повышения уровня надежности обеспечения потребителей холодным водоснабжением.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» осуществлялся мониторинг по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений, выполнены мероприятия:

- Восстановление линий электропередач: к д/с «Гармония», к киоску ул. Юбилейная, 19;
- Приобретение светильников для сетей уличного освещения (52 шт.);
- Присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

Достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы:

1. Экономия использования энергетических ресурсов - 3% (плановое значение – 3%);
2. Доля муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета коммунальных ресурсов - 60% (плановое значение – 60%).

По основному мероприятию «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования» целевой показатель «Количество организаций, в отношении которых осуществляется регулирование тарифов» соответствует плановому значению – 2 ед.

Заместитель мэра городского округа – председатель
Комитета по строительству и городскому хозяйству
администрации городского округа



А.А. Нижегородцев