

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие моногорода Тулун»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование программы	Комплексное развитие моногорода Тулун	Срок начала и окончания программы	12.2016 г. - 12.2025 г.
Куратор	Логашов Антон Борисович - Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – министр экономического развития Иркутской области		
Руководитель программы	Карих Юрий Владимирович - мэр города Тулуна		
Исполнители, соисполнители программы	<p>Фонд развития моногородов.</p> <p>Министерство экономического развития Иркутской области.</p> <p>Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.</p> <p>Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.</p> <p>Министерство здравоохранения Иркутской области.</p> <p>Министерство культуры и архивов Иркутской области.</p> <p>Министерство спорта Иркутской области.</p> <p>Министерство образования Иркутской области.</p> <p>Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области.</p> <p>Федеральное агентство водных ресурсов.</p> <p>Отдел экономического развития Комитета по экономике и финансам администрации городского округа</p> <p>Отдел культуры и молодежной политики Комитета социальной политики администрации городского округа</p> <p>Управление образования Комитета социальной политики администрации городского округа.</p> <p>Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа.</p> <p>Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа.</p> <p>Отдел архитектуры и градостроительства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа.</p> <p>Организации, расположенные на территории г. Тулуна, независимо от организационно-правовых форм и видов собственности, и индивидуальные предприниматели.</p>		

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Цели программы	<p>1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создания к концу 2018 года 1,195 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия; - привлечения к концу 2018 года 354,25 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода; - улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года 5 мероприятий «Пять шагов благоустройства». <p>2. Снизить зависимость моногорода от деятельности филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» до 12,3 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года.</p>
-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

План достижения показателей программы	Показатель	Тип показателя	Базовое значение показателя (2015)	Период, год	
				2017	2018
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.	основной	0	1,095	1,195
	2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий	основной	0	2	5
	3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн руб.	аналитический	0	105,3	354,25
	4. Доля численности работников одной из организаций, осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода	основной	12,7	12,4	12,3

	Показатель	Тип показателя	Базовое значение показателя (2015)	Период, год	
				2017	2018
Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.	аналитический	0	1,095	1,195
	2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.	аналитический	0,0	0,0	0,0
	3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.	аналитический	0,0	0,0	0,0
	4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.	аналитический	0,0	0,00	0,00
	5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.	аналитический	0,0	105,3	354,25
	6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. руб.	аналитический	0,0	105,3	354,25
	7. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн. руб.	аналитический	0	-	-
	8. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн. руб.	аналитический	0,00	0,00	0,00

<p>Результаты программы</p>	<p>1. В 2018 году сформированы новые возможности и ниши для бизнеса в моногороде Тулун:</p> <ul style="list-style-type: none"> - реализуется программа развития моногорода Тулун; - взаимодействие администрации города Тулун с инвесторами, реализующими или планирующими реализацию инвестиционного проекта на территории города Тулун; - реализуются 2 инвестиционных проекта, в результате чего создано 163 рабочих места и привлечено 354 млн. рублей инвестиций в основной капитал; - реализуется подпрограмма «Развития малого и среднего предпринимательства города Тулуна» муниципальной программы «Совершенствование механизмов экономического развития муниципального образования – «город Тулун» на 2014-2020 годы»; - муниципальные услуги, связанные с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства переданы в ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». <p>2. Обеспечена координация мер поддержки, в том числе по приоритетным проектам:</p> <p><u>В области здравоохранения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2017 году приобретен аппарат искусственной вентиляции легких. <p><u>В области образования:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - до конца 2019 года введено в эксплуатацию здание детского сада «Лучик» на 190 мест. <p><u>В области качества дорог:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - до конца 2018 года осуществлен капитальный ремонт муниципальных дорог местного значения по ул. Ленина. <p><u>В области жилищно-коммунального хозяйства и городской среды:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - до декабря 2018 года проведен капитальный ремонт водовода от ул. Виноградова до фильтровальной станции пос. Стекольный <p><u>В области развития малого и среднего предпринимательства:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - субъектам малого и среднего предпринимательства города Тулуна ежегодно оказывается финансовая поддержка; - до конца 2018 года субъектами малого и среднего предпринимательства создано 49 новых рабочих места.
<p>Описание модели функционирования результатов программы</p>	<p>В 2018 году доработана и утверждена подпрограмма «развитие малого и среднего предпринимательства города Тулуна» муниципальной программы «Совершенствование механизмов экономического развития муниципального образования – город Тулун» на 2014-2020 годы».</p>

Продолжена работа по включению проектов социальной и инженерной инфраструктуры в государственные программы Иркутской области.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»						
1	Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах) в городе Тулуне	Проект	02.2017 – 03.2017	Отчет	Мэр городского округа муниципального образования – «город Тулун» Ю.В. Карих	Председатель Комитета по экономике администрации городского округа С. В. Васильева
2	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив (первый этап)	Проект	12.2016 – 12.2017	Внедрение практики	Мэр городского округа муниципального образования – «город Тулун» Ю.В. Карих	Председатель Комитета по экономике администрации городского округа С. В. Васильева
3	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города Тулуна	Мероприятие	12.2016 – 05.2017	Размещена информация на инвестиционных порталах города и Иркутской области	Мэр городского округа муниципального образования – «город Тулун» Ю.В. Карих	Председатель Комитета по экономике администрации городского округа С. В. Васильева

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
Направление «Повышение эффективности муниципального управления»						
4	Внедрение Проектного офиса по разработке и реализации программы развития моногорода Тулун	Мероприятие	11.2016 – 12.2016	Утвержден состав Проектного офиса	Мэр городского округа муниципального образования – «город Тулун» Ю.В. Карих	Председатель Комитета по экономике администрации городского округа С. В. Васильева
Направление «Развитие городской среды и благоустройство» 5 шагов						
5	Включение проекта по завершению строительства здания детского сада «Лучик» в государственную программу Иркутской области «Развитие образования Иркутской области на 2014-2020 годы»	Проект	01.2017 – 12.2019	Ввод в эксплуатацию второго корпуса детского сада «Лучик» на 190 мест, создано 27 новых рабочих мест	Мэр городского округа муниципального образования – «город Тулун» Ю.В. Карих	Вице- мэр городского округа – председатель Комитета социальной политики администрации городского округа Л. А. Алексеенко
6	Капитальный ремонт центральной транспортно-пешеходной улицы Ленина Включение проекта в программу Иркутской области «Развитие	Проект	01.2017 – 10.2018	Замена бордюров, замена тротуаров, перекрытие изношенных поверхностей асфальтобетона, устройство водопропускных труб, устройство недостающего освещения,	Мэр городского округа муниципального образования – «город Тулун» Ю.В. Карих	Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа А. А.

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
	дорожного хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы			протяженностью 2,9 км, площадь 41378,0 м ² создано 10 временных рабочих мест		Нижегородцев
7	Строительство Школы искусств, включение в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры Иркутской области» на 2014-2018 годы»	Проект	05.2017 – 06.2020	Построена Школа искусств на 500 мест, создано 17 временных и 5 постоянных новых рабочих мест.	Мэр городского округа муниципального образования – «город Тулун» Ю.В. Карих	Председатель Комитета по экономике администрации городского округа С. В. Васильева
8	Реконструкция здания прихода Покрова Божьей матери города Тулуна. Включение в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры Иркутской области» на 2014-2018 годы	проект	12.2017 – 12.2022	Реконструкция объекта культурного наследия Иркутской области, создано 7 временных рабочих мест	Мэр городского округа муниципального образования – «город Тулун» Ю.В. Карих	Председатель Комитета по экономике администрации городского округа С. В. Васильева
9	Снос незавершенного строительства (роддом), строительство здания ЗАГС и устройство парковой зоны включение в	Проект	05.2015 – 06.2020	Согласно договора к 10.2017 года завершены работы по разбору объекта незавершенного строительства, в 2018 году выделен участок под	Мэр городского округа муниципального образования – «город Тулун» Ю.В. Карих	Председатель Комитета по экономике администрации городского округа С. В.

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
	государственную программу Иркутской области «Развитие культуры Иркутской области» на 2014-2018 годы			строительство здания ЗАГС, (после завершения строительства здания ЗАГС устройство парковой зоны) создано 17 временных рабочих мест		Васильева
Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»						
10	Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Тулун	Проект	11.2016 – 12.2018	Оказана поддержка 29 субъектам, создано 49 постоянных рабочих мест	Мэр городского округа муниципального образования – «город Тулун» Ю.В. Карих	Председатель Комитета по экономике администрации городского округа С. В. Васильева
Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»						
11	Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Дельта» по организации деятельности по производству продукции для пищевой промышленности (ореха, дикорастущих плодов, ягод, овощей, грибов, рыбы)	Проект	08.2016 – 09.2018	Создано 13 постоянных рабочих мест	Директор ООО «Дельта» Комогорцев Д.Н.	Директор ООО «Дельта» Комогорцев Д.Н.

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
12	Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Целсиор» по организации шпона лущенного (березового)	Проект	08.2015 – 10.2018	Создано 150 постоянных рабочих мест	Генеральный директор ООО «Целсиор» М.О. Чекрыжова	Генеральный директор ООО «Целсиор» М.О. Чекрыжова
Направление «Развитие образования»						
13	Включение проекта выборочного капитального ремонта МБОУ СОШ № 25 в государственную программу Иркутской области «Развитие образования Иркутской области на 2014-2020 годы»	Проект	01.2016 – 12.2017	Проведен капитальный ремонт МБОУ СОШ №25, дополнительно создано 25 мест, создано 7 временных рабочих мест	Мэр городского округа муниципального образования – «город Тулун» Ю.В. Карих	Вице- мэр городского округа – председатель Комитета социальной политики администрации городского округа Л. А. Алексеенко
14	Включение проекта строительства нового здания школы № 2 в государственную программу Иркутской области «Развитие образования Иркутской области на 2014-2020 годы»	Проект	01.2017 – 08.2021	Построена новая школа на 750 мест, создано 20 временных и 10 постоянных новых рабочих мест	Мэр городского округа муниципального образования – «город Тулун» Ю.В. Карих	Вице- мэр городского округа – председатель Комитета социальной политики администрации городского округа Л. А.

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
						Алексеевко
Направление «Развитие здравоохранения»						
15	Включение проекта приобретение аппарата искусственной вентиляции легких в государственную программу «Развитие здравоохранения Иркутской области на 2014-2020 годы»	мероприятие	02.2017 – 12.2017	Увеличение оснащенности отделения интенсивной терапии (реанимации) аппаратами искусственной вентиляции легких до 4 ед. <i>(в результате снижение уровня смертности)</i>	Министр здравоохранения Иркутской области Ярошенко О. Н.	Министр здравоохранения Иркутской области Ярошенко О. Н.
16	Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами	Проект	01.2017-12.2018	Привлечено и трудоустроено 12 высококвалифицированных медицинских работников <i>(ежегодно до 2020 года планируется привлечь по 6 чел.)</i>	Министр здравоохранения Иркутской области Ярошенко О. Н.	Главный врач ОГБУЗ «Тулунская городская больница» Гусевская Е.В.
17	Включение проекта строительства туберкулезного отделения со стационаром на 50 коек и поликлиническим отделением на 55 посещений в смену в государственную программу «Развитие	проект	01.2017-12.2022	Ввод нового здания туберкулезного отделения со стационаром на 50 коек и поликлиническим отделением на 55 посещений в смену, площадью 5 тыс. м ² , создано 20 временных рабочих мест. Увеличение выявляемости	Министр имущественных отношений Иркутской области Сухорученко В.А.	Министр здравоохранения Иркутской области Ярошенко О. Н.

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
	здравоохранения Иркутской области на 2014-2020 годы»			заболевших туберкулезом		
Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»						
18	Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Индивидуальный города Тулуна. Включение проекта в программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы	мероприятие	05.2016 – 10.2017	Проведен капитальный ремонт 0,98 км, создано 8 временных рабочих мест	Мэр городского округа муниципального образования – «город Тулун» Ю.В. Карих	Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа А. А. Нижегородцев
Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»						
19	Реконструкция котельной № 2 м-на «Жукова Включение в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы	Проект	01.2017 – 12.2019	Увеличение мощности с 20 Гкал/ч до 30 Гкал/ч, создано 5 временных рабочих мест	Мэр городского округа муниципального образования – «город Тулун» Ю.В. Карих	Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа А. А. Нижегородцев
20	Капитальный ремонт водовода от ул.	Проект	12.2017 – 09.2020	Проведен капитальный ремонт 1,82 км, создано 8	Мэр городского округа муниципального	Председатель Комитета

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
	Виноградова до фильтровальной станции пос. Стекольный Включение в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно- коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы			временных рабочих мест	образования – «город Тулун» Ю.В. Карих	жилищно- коммунального хозяйства администрации городского округа А. А. Нижегородцев
Направление «Развитие культуры»						
21	Включение проекта реконструкции МАУ ДОД «Детская художественная школа» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры Иркутской области» на 2014-2018 годы	Проект	05.2016 – 08.2017	Проведена Реконструкция МАУ ДОД «Детская художественная школа» дополнительно создано 5 классов на 100 мест, создано 10 временных и 2 постоянных рабочих мест	Мэр городского округа муниципального образования – «город Тулун» Ю.В. Карих	Вице- мэр городского округа – председатель Комитета социальной политики администрации городского округа Л. А. Алексеевко
Направление «Развитие физической культуры и спорта»						
22	Включение проекта по строительству Физкультурно-	Проект	05.2016 – 09.2017	Построено здание ФОКа площадью 1391 м2, мощностью 25 чел. в	Мэр городского округа муниципального образования – «город	Вице- мэр городского округа –

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
	оздоровительного комплекса в городе Тулуне в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 201-2020 годы			смену, количество смен в сутки – 8 (1,5 часа), создано 12 временных и 14 постоянных новых рабочих мест.	Тулун» Ю.В. Карих	председатель Комитета социальной политики администрации городского округа Л. А. Алексеенко
Направление «Экологическое развитие»						
23	Включение проекта по строительству полигона твердых коммунальных отходов в государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы	Проект	08.2017-07.2020	Построен полигон ТБО мощностью 6092,0 тыс. м3, создано 12 временных и 5 постоянных новых рабочих мест.	Мэр городского округа муниципального образования – «город Тулун» Ю.В. Карих	Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа А. А. Нижегородцев

4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольные точки	Тип (завершение этапа / контрольная точка)	Срок
Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»				

1	Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах) в городе Тулун	Назначение ответственных за подготовку аналитического отчета	Контрольная точка	02.2017
		Сбор и анализ информации	Контрольная точка	03.2017
		Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах) в городе Тулун	Завершение этапа	03.2017
2	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив (первый этап)	Определение лучших муниципальных практик, подлежащих внедрению	Контрольная точка	12.2016
		Решение на уровне администрации города Тулун о внедрении лучших муниципальных практик	Контрольная точка	01.2017
		Разработка дорожных карт по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, включенных в Атлас муниципальных практик, в городе Тулун	Контрольная точка	03.2017
		Включение проектов по внедрению лучших муниципальных практик в программу развития моногорода Тулун	Завершение этапа	12.2017
3	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города Тулун	Определение проектной команды и ролей участников проекта	Контрольная точка	12.2016
		Проведение инструктажа участников проекта	Контрольная точка	03.2017
		Подготовка перечня потенциальных инвесторов в соответствии с результатами аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах) в городе Тулун	Контрольная точка	03.2017
		Подготовка материалов для рассылки потенциальным инвесторам	Контрольная точка	04.2017
		Рассылка материалов об инвестиционном	Контрольная точка	05.2017

		потенциале города Тулун потенциальным инвесторам		
		Размещение информации об инвестиционном потенциале города Тулун на инвестиционных порталах Иркутской области и города Тулуна	Завершение этапа	05.2017
Направление «Повышение эффективности муниципального управления»				
4	Внедрение Проектного офиса по разработке и реализации программы развития моногорода Тулун	Принято постановление администрации города Тулуна	Контрольная точка	12.2016
Направление «Развитие городской среды и благоустройство» 5 шагов				
5	Включение проекта по завершению строительства здания детского сада «Лучик» в государственную программу Иркутской области «Развитие образования Иркутской области на 2014-2020 годы»	Обоснование завершения строительства муниципальной дошкольной образовательной организации	Контрольная точка	01.2017
		Разработка технического задания на проектирование муниципальной дошкольной образовательной организации	Контрольная точка	01.2017
		Получение технических условий на электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение	Контрольная точка	02.2017
		Проведение аукциона по определению генеральной проектной организации по разработке проектной и рабочей документации на завершение строительства детского сада	Контрольная точка	03.2017
		Выполнение проектно-изыскательских и проектных работ на завершение строительства дошкольной образовательной организации	Контрольная точка	10.2017
		Прохождение государственной строительной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	Контрольная точка	11.2017
		Подготовка сметной стоимости на объект капитального строительства	Контрольная точка	12.2017

	Проведение проверки достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства	Контрольная точка	12.2017
	Подготовка и направление в Министерство образования Иркутской области документов на предоставление субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по строительству	Контрольная точка	03.2018
	Получение положительного решения Министерством образования Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по строительству	Контрольная точка	09.2018
	Заключение соглашения с Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по строительству	Контрольная точка	03.2019
	Получение уведомления от Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по строительству	Контрольная точка	04.2019
	Проведение аукционов на определение генеральной подрядной организации на завершение строительства дошкольной образовательной организации	Контрольная точка	05.2019
	Заключение договора на выполнение работ	Контрольная точка	06.2019
	Подготовка заявок на проведение конкурсных торгов по оснащению детского сада (учебным, учебно-наглядным, библиотечным, спортивным, учебно-лабораторным оборудованием и т.д.)	Контрольная точка	06.2019
	Предварительное комплектование организации учащимися	Контрольная точка	09.2019

		Выполнение строительно-монтажных работ	Контрольная точка	11.2019
		Подписание акта приема строительного объекта капитального строительства, подписанного заказчиком и подрядчиком	Контрольная точка	11.2019
		Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Завершение этапа	12.2019
6	Включение проекта по капитальному ремонту ул. Ленина в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы	Обоснование капитального ремонта (пояснительная записка, содержащая сведения о текущем состоянии объекта)	Контрольная точка	01.2017
		Разработка технического задания на проектирование капитального ремонта	Контрольная точка	03.2017
		Проведение аукциона по определению генеральной проектной организации по разработке проектной и рабочей документации на проведение капитального ремонта	Контрольная точка	04.2017
		Выполнение проектно-изыскательских и проектных работ на проведение капитального ремонта	Контрольная точка	08.2017
		Прохождение государственной строительной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	Контрольная точка	09.2017
		Подготовка сметной стоимости на проведение капитального ремонта	Контрольная точка	10.2017
		Проведение проверки достоверности сметной стоимости на проведение капитального ремонта	Контрольная точка	11.2017
		Подготовка и направление в Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области документов на предоставление субсидии из областного бюджета местному бюджету на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Контрольная точка	12.2017

		Получение положительного решения Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Контрольная точка	03.2018
		Заключение соглашения с Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по строительству	Контрольная точка	04.2018
		Получение уведомления от Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по строительству	Контрольная точка	04.2018
		Проведение аукционов на определение подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	Контрольная точка	05.2018
		Заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	Контрольная точка	06.2018
		Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	Контрольная точка	09.2018
		Подписание акта приема работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	Завершение этапа	10.2018
		Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Завершение этапа	10.2018
7	Включение проекта по	Оформление и предоставление земельного	Контрольная точка	05.2017

строительству Школы искусств в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры Иркутской области» на 2014-2018 годы»	участка для строительства		
	Разработка технического задания на разработку проектно – сметной документации по строительству	Контрольная точка	05.2017
	Получение технических условий на электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение	Контрольная точка	06.2017
	Проведение аукциона по определению генеральной проектной организации по разработке проектной и рабочей документации на выполнение работ по строительству	Контрольная точка	07.2017
	Выполнение (привязка) проектно-изыскательских и проектных работ на выполнение работ по строительству	Контрольная точка	11.2017
	Прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	Контрольная точка	12.2017
	Подготовка сметной стоимости на объект капитального строительства	Контрольная точка	01.2018
	Проведение проверки достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства	Контрольная точка	02.2018
	Подготовка и направление в Министерство культуры Иркутской области документов на предоставление субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по строительству	Контрольная точка	05.2018
	Получение положительного решения Министерством культуры Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по строительству	Контрольная точка	09.2018
Заключение соглашения с Министерством	Контрольная точка	03.2019	

		строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по строительству		
		Получение уведомления от Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по строительству	Контрольная точка	03.2019
		Проведение аукционов на определение генеральной подрядной организации на выполнение работ по строительству	Контрольная точка	04.2019
		Заключение договора на выполнение работ	Контрольная точка	05.2019
		Выполнение строительно-монтажных работ	Контрольная точка	05.2020
		Подписание акта приема строительного объекта капитального строительства, подписанного заказчиком и подрядчиком	Контрольная точка	05.2020
		Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Завершение этапа	06.2020
8	Реконструкция здания прихода Покрова Божьей матери города Тулуна. Включение в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры Иркутской области» на 2014-2018 годы	Оформление в собственность здания и земельного участка прихода	Контрольная точка	12.2017
		Разработка технического задания на проектно – сметную документацию по реконструкции	Контрольная точка	03.2018
		Проведение историко-культурной экспертизы для утверждения уровня статуса объекта культурного наследия	Контрольная точка	09.2018
		Проведение аукциона по определению генеральной проектной организации по разработке проектной и рабочей документации на выполнение работ по реконструкции	Контрольная точка	10.2018

	Выполнение проектно-изыскательских и проектных работ на выполнение работ по реконструкции	Контрольная точка	06.2019
	Прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	Контрольная точка	07.2019
	Подготовка сметной стоимости на объект реконструкции	Контрольная точка	08.2019
	Проведение проверки достоверности сметной стоимости объекта реконструкции	Контрольная точка	09.2019
	Подготовка и направление в Министерство культуры Иркутской области документов на предоставление субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ	Контрольная точка	05.2020
	Получение положительного решения Министерством культуры Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ	Контрольная точка	09.2020
	Заключение соглашения с Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по строительству	Контрольная точка	03.2021
	Получение уведомления от Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по строительству	Контрольная точка	03.2021
	Проведение аукциона на определение генеральной подрядной организации на выполнение работ	Контрольная точка	04.2021

		Заклучение договора на выполнение работ	Контрольная точка	05.2021
		Выполнение строительно-монтажных работ	Контрольная точка	10.2022
		Подписание акта приема выполненных работ	Завершение этапа	11.2022
		Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Завершение этапа	12.2022
9	Снос незавершенного строительства (роддома), строительство здания ЗАГС и устройство парковой зоны включение в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры Иркутской области» на 2014-2018 годы	Проведение аукциона по продаже материалов, получаемых при разборке строительных конструкций объекта	Контрольная точка	05.2015
		Заклучение договора на выполнение работ	Контрольная точка	05.2015
		Выполнение работ	Контрольная точка	10.2017
		Подписание акта приема выполненных работ	Контрольная точка	10.2017
		Оформление земельного участка для строительства	Контрольная точка	12.2017
		Разработка технического задания на разработку проектно – сметной документации по строительству	Контрольная точка	03.2018
		Проведение аукциона по определению генеральной проектной организации по разработке проектной и рабочей документации на выполнение работ по строительству	Контрольная точка	04.2018
		Выполнение (привязка) проектно-изыскательских и проектных работ на выполнение работ по строительству	Контрольная точка	09.2018
		Прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	Контрольная точка	10.2018
		Подготовка сметной стоимости на объект строительства	Контрольная точка	11.2018
		Проведение проверки достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства	Контрольная точка	12.2018
		Подготовка и направление в Министерство культуры Иркутской области документов на	Контрольная точка	05.2018

		предоставление субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по строительству		
		Получение положительного решения Министерством культуры Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по строительству	Контрольная точка	09.2018
		Заключение соглашения с Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по строительству	Контрольная точка	03.2019
		Получение уведомления от Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по строительству	Контрольная точка	03.2019
		Проведение аукционов на определение генеральной подрядной организации на выполнение работ по строительству	Контрольная точка	04.2019
		Заключение договора на выполнение работ	Контрольная точка	05.2019
		Выполнение строительно-монтажных работ	Контрольная точка	05.2020
		Подписание акта приема строительного объекта капитального строительства, подписанного заказчиком и подрядчиком	Контрольная точка	05.2020
		Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Завершение этапа	06.2020
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»			
10	Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	Оценка потребности субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Тулун в государственной поддержке	Контрольная точка	11.2016/2017

города Тулуна	Направление письма в министерство экономического развития Иркутской области об уточнении потребностей по софинансированию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства города Тулуна» муниципальной программы «Совершенствование механизмов экономического развития муниципального образования – «город Тулун на 2014-2020 годы» с обоснованием потребностей	Контрольная точка	11.2016/2017
	Подготовка и принятие постановления Правительства Иркутской области для внесения изменений в подпрограмму «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы по установлению объемов финансирования для реализации мероприятия «Субсидии монопрофильным муниципальным образованиям Иркутской области, направленные на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства»	Контрольная точка	12.2016/2017
	Подготовка и направление в Министерство экономического развития Российской Федерации документов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	Контрольная точка	01.2017/2018
	Получение положительного решения	Контрольная точка	02.2017/2018

		<p>Министерства экономического развития Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Иркутской области на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства</p>		
		<p>Проведение отбора среди муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий, подготовка и принятие постановления Правительства Иркутской области о распределении в 2017 году субсидий местным бюджетам на осуществление мероприятий по содействию развитию малого и среднего предпринимательства</p>	Контрольная точка	04.2017/2018
		<p>Заключение Соглашения между министерством экономического развития Иркутской области и администрацией города Тулуна о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования Иркутской области на осуществление мероприятий по содействию развитию малого и среднего предпринимательства</p>	Контрольная точка	04.2017/2018
		<p>Предоставление субсидии бюджету муниципального образования - «город Тулун» из регионального бюджета Иркутской области</p>	Контрольная точка	05.2017/2018
		<p>Подготовка и принятие постановления администрации города Тулуна для внесения изменений в подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства города Тулуна» муниципальной программы «Совершенствование механизмов</p>	Контрольная точка	06.2017/2018

		экономического развития муниципального образования – «город Тулун на 2014-2020 годы»		
		Проведение конкурсного мероприятия по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города Тулуна	Завершение этапа	11.2017/2018
Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»				
11	Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Дельта» по организации деятельности производство по переработке продукции для пищевой промышленности (ореха, дикорастущих плодов, ягод, грибов)	Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта, определение спроса и потребностей рынка	Контрольная точка	08.2016
		Подготовка соглашения между инициатором инвестиционного проекта и администрацией города Тулун	Контрольная точка	04.2017
		Подписание инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного проекта между инвестором и администрацией города Тулун	Контрольная точка	04.2017
		Строительство или реконструкция цеха (увеличение производственных мощностей)	Контрольная точка	08.2017
		Закупка и монтаж оборудования	Завершение этапа	08.2017
		Наем и обучение персонала	Контрольная точка	07.2018
		Подписание акта приема строительного объекта капитального строительства, подписанного заказчиком и подрядчиком	Контрольная точка	07.2018
		Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Контрольная точка	09.2018
		Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта по расширению ассортимента, определение спроса и потребностей рынка	Контрольная точка	08.2018
		Запуск производства	Завершение этапа	09.2018
12	Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Целсиор» по организации шпона	Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта, определение спроса и потребностей рынка	Контрольная точка	08.2015

	лущенного (березового)	Выполнение проектно-изыскательских и проектных работ	Контрольная точка	12.2015
		Закупка и монтаж оборудования, необходимого для функционирования	Контрольная точка	08.2017
		Подбор, наем и обучение персонала	Завершение этапа	08.2017
		Строительство или реконструкция цеха (увеличение производственных мощностей)	Контрольная точка	07.2018
		Подписание акта приема строительного объекта капитального строительства, подписанного заказчиком и подрядчиком	Контрольная точка	08.2018
		Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Контрольная точка	09.2018
		Запуск производства	Завершение этапа	10.2018
Направление «Развитие образования»				
13	Включение проекта выборочного капитального ремонта МБОУ СОШ № 25 в государственную программу Иркутской области «Развитие образования Иркутской области на 2014-2020 годы»	Подготовка и направление в Министерство образования Иркутской области документов на предоставление субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту	Контрольная точка	05.2016
		Получение положительного решения Министерством образования Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту	Контрольная точка	09.2016
		Заключение соглашения с Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту	Контрольная точка	03.2017
		Получение уведомления от Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на получение субсидии из областного	Контрольная точка	03.2017

		бюджета местному бюджету на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту		
		Проведение аукционов на определение генеральной подрядной организации на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту	Контрольная точка	04.2017
		Заключение договора на выполнение работ	Контрольная точка	05.2017
		Выполнение строительно-монтажных работ	Контрольная точка	08.2017
		Подписание акта приема строительного объекта капитального строительства, подписанного заказчиком и подрядчиком	Контрольная точка	08.2017
		Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Завершение этапа	08.2017
14	Включение проекта строительства нового здания школы № 2 в государственную программу Иркутской области «Развитие образования Иркутской области на 2014-2020 годы»	Обоснование строительства муниципальной образовательной организации	Контрольная точка	01.2017
		Определение и подготовка земельного участка под строительство муниципальной образовательной организации	Контрольная точка	12.2017
		Разработка технического задания на проектирование муниципальной образовательной организации	Контрольная точка	03.2018
		Получение технических условий на электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение	Контрольная точка	05.2018
		Проведение аукциона по определению генеральной проектной организации по разработке проектной и рабочей документации на строительство образовательной организации	Контрольная точка	06.2018
		Выполнение проектно-изыскательских и проектных работ на строительство образовательной организации	Контрольная точка	12.2018
		Прохождение государственной строительной	Контрольная точка	01.2019

	экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий		
	Подготовка сметной стоимости на объект капитального строительства	Контрольная точка	02.2019
	Проведение проверки достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства	Контрольная точка	03.2019
	Подготовка и направление в Министерство образования Иркутской области документов на предоставление субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по строительству	Контрольная точка	05.2019
	Получение положительного решения Министерством образования Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по строительству	Контрольная точка	09.2019
	Заключение соглашения с Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту	Контрольная точка	03.2020
	Получение уведомления от Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту	Контрольная точка	03.2020
	Проведение аукционов на определение генеральной подрядной организации на строительство образовательной организации	Контрольная точка	04.2020
	Заключение договора на выполнение работ	Контрольная точка	05.2020
	Подготовка заявок на проведение конкурсных торгов по оснащению школы (учебным, учебно-	Контрольная точка	03.2021

		наглядным, библиотечным, спортивным, учебно-лабораторным оборудованием и т.д.)		
		Предварительное комплектование организации учащимися	Контрольная точка	06.2021
		Выполнение строительно-монтажных работ	Контрольная точка	07.2021
		Подписание акта приема строительного объекта капитального строительства, подписанного заказчиком и подрядчиком	Контрольная точка	08.2021
		Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Завершение этапа	08.2021
Направление «Развитие здравоохранения»				
15	Приобретение аппарата искусственной вентиляции легких	Обоснование приобретения аппарата искусственной вентиляции легких	Контрольная точка	02.2017
		Разработка технического задания на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких	Контрольная точка	03.2017
		Подготовка и направление в Министерство здравоохранения Иркутской области документов на предоставление субсидии из областного бюджета на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких	Контрольная точка	04.2017
		Получение положительного решения Министерством здравоохранения Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких	Контрольная точка	06.2017
		Проведение на проведение аукциона на приобретение аппарата	Контрольная точка	07.2017
		Приобретение аппарата	Завершение этапа	12.2017
16	Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными	Обоснование потребности в медицинских кадрах на период до 2020 года	Контрольная точка	01.2016
		Взаимодействие с областным кадровым	Контрольная точка	01.2017-

	медицинскими кадрами	агентством, ректорами вузов г. Иркутска по привлечению молодых специалистов в город Тулун		12.2018
		Предоставление жилья молодым специалистам в служебный найм	Контрольная точка	01.2017-12.2018
		Единовременные выплаты молодым специалистам	Контрольная точка	01.2017-12.2018
		Организация выплаты стимулирующей надбавки молодым специалистам в течение 3-х первых лет работы в медицинских организациях города.	Контрольная точка	01.2017-12.2018
		Организация медицинской практики студентов Тулунского филиала государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Братский медицинский колледж»; государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Медицинский институт» Иркутского государственного университета на базе медицинских организаций города»	Контрольная точка	01.2017-12.2018
		Организация методического сопровождения молодых специалистов, построение индивидуальных программ профессионального развития, карьерного роста, подготовки к аттестации на квалификационную категорию.	Завершение этапа	01.2017-12.2018
17	Включение проекта строительства туберкулезного отделения со стационаром на 50 коек и поликлиническим отделением на 55 посещений в смену в государственную программу	Обоснование строительства объекта	Контрольная точка	01.2017
		Разработка технического задания на проектирование туберкулезного отделения	Контрольная точка	02.2017
		Получение технических условий на электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение	Контрольная точка	03.2017

«Развитие здравоохранения Иркутской области на 2014-2020 годы»	Проведение аукциона по определению генеральной проектной организации по разработке проектной и рабочей документации на строительство туберкулезного отделения	Контрольная точка	05.2017
	Выполнение проектно-изыскательских и проектных работ на строительство туберкулезного отделения	Контрольная точка	09.2017
	Прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	Контрольная точка	10.2017
	Подготовка сметной стоимости на объект строительства	Контрольная точка	11.2017
	Проведение проверки достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства	Контрольная точка	12.2017
	Заключение соглашения с Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту	Контрольная точка	04.2018
	Получение уведомления от Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту	Контрольная точка	05.2018
	Проведение аукциона на определение генеральной подрядной организации на строительство туберкулезного отделения	Контрольная точка	05.2018
	Заключение договора на выполнение работ	Контрольная точка	06.2018
	Подготовка заявок на проведение конкурсных торгов по оснащению (лабораторным оборудованием, мебель и т.д.)	Контрольная точка	01.2019
	Предварительное комплектование	Контрольная точка	01.2019

		специалистами		
		Выполнение строительно-монтажных работ	Контрольная точка	12.2022
		Подписание акта приема строительного объекта капитального строительства, подписанного заказчиком и подрядчиком	Контрольная точка	12.2022
		Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Завершение этапа	12.2022
Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»				
18	Включение проекта по капитальному ремонту муниципальных дорог местного значения по пер. Индивидуальный города Тулуна в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы	Подготовка и направление в Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области документов на предоставление субсидии из областного бюджета местному бюджету на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Контрольная точка	05.2016
		Получение положительного решения Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Контрольная точка	04.2017
		Заключение соглашения с Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по строительству	Контрольная точка	04.2017
		Получение уведомления от Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по строительству	Контрольная точка	04.2017

		Проведение аукционов на определение подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	Контрольная точка	05.2017
		Заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	Контрольная точка	05.2017
		Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	Контрольная точка	10.2017
		Подписание акта приема работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	Контрольная точка	10.2017
		Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Завершение этапа	10.2017
Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»				
19	Реконструкция котельной № 2 м-на «Жукова Включение в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы	Подготовка технического задания на разработку проектной и рабочей документации по объекту	Контрольная точка	12.2017
		Проведение аукциона по определению генеральной проектной организации по разработке проектной и рабочей документации на выполнение работ по реконструкции котельной	Контрольная точка	03.2018
		Выполнение проектно-изыскательских и проектных работ на выполнение работ по реконструкции котельной	Контрольная точка	09.2018
		Прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	Контрольная точка	10.2018
		Подготовка сметной стоимости на объект реконструкции	Контрольная точка	11.2018
		Проведение проверки достоверности сметной	Контрольная точка	12.2018

	стоимости объекта реконструкции		
	Подготовка и направление в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области документов на предоставление субсидии из областного бюджета местному бюджету на реконструкцию котельной	Контрольная точка	03.2019
	Получение положительного решения Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на реконструкцию котельной	Контрольная точка	09.2019
	Заключение соглашения с Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по реконструкции котельной	Контрольная точка	03.2020
	Получение уведомления от Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по реконструкции котельной	Контрольная точка	03.2020
	Проведение аукционов на определение подрядной организации на проведение работ по реконструкции котельной	Контрольная точка	04.2020
	Заключение договора на выполнение работ по реконструкции котельной	Контрольная точка	05.2020
	Выполнение работ по реконструкции котельной	Контрольная точка	09.2020
	Организация строительного контроля качества и приемки работ по реконструкции	Контрольная точка	09.2020
	Получение разрешения на ввод объекта в	Завершение этапа	09.2020

		эксплуатацию		
20	Капитальный ремонт водовода от ул. Виноградова до фильтровальной станции пос. Стекольный Включение в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы	Подготовка и направление в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области документов на предоставление субсидии из областного бюджета местному бюджету на капитальный ремонт водовода	Контрольная точка	01.2017
		Получение положительного решения Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на капитальный ремонт водовода	Контрольная точка	09.2017
		Заключение соглашения с Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по капитальному ремонту водовода	Контрольная точка	03.2018
		Получение уведомления от Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по капитальному ремонту водовода	Контрольная точка	03.2018
		Проведение аукционов на определение подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту водовода	Контрольная точка	04.2018
		Заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту водовода	Контрольная точка	05.2018
		Выполнение работ по капитальному ремонту водовода	Контрольная точка	09.2018
		Подписание акта приема работ по капитальному ремонту водовода	Контрольная точка	10.2018

		Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Завершение этапа	10.2018
Направление «Развитие культуры»				
21	Включение проекта реконструкции МАУ ДОД «Детская художественная школа» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры Иркутской области» на 2014-2018 годы	Подготовка и направление в Министерство культуры Иркутской области документов на предоставление субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту	Контрольная точка	05.2016
		Получение положительного решения Министерством культуры Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту	Контрольная точка	09.2016
		Заключение соглашения с Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту	Контрольная точка	03.2017
		Получение уведомления от Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту	Контрольная точка	03.2017
		Проведение аукционов на определение генеральной подрядной организации на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту	Контрольная точка	04.2017
		Заключение договора на выполнение работ	Контрольная точка	05.2017
		Выполнение строительно-монтажных работ	Контрольная точка	08.2017
		Подписание акта приема строительного объекта капитального строительства, подписанного заказчиком и подрядчиком	Контрольная точка	08.2017

		Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Завершение этапа	08.2017
Направление «Развитие физической культуры и спорта»				
22	Включение проекта по строительству Физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Тулуне в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 201-2020 годы	Оформление и предоставление участка для строительства	Контрольная точка	05.2016
		Подготовка и направление в Министерство физической культуры и спорта Иркутской области документов на предоставление субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по строительству	Контрольная точка	05.2016
		Получение положительного решения Министерством физической культуры и спорта Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по строительству	Контрольная точка	06.2016
		Заключение соглашения с Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по строительству	Контрольная точка	09.2016
		Получение уведомления от Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по строительству	Контрольная точка	09.2016
		Проведение аукционов на определение генеральной подрядной организации на строительство ФОК	Контрольная точка	09.2016
		Заключение договора на выполнение работ	Контрольная точка	09.2016
		Выполнение строительно-монтажных работ	Контрольная точка	09.2017
		Подписание акта приема строительного объекта капитального строительства, подписанного	Контрольная точка	09.2017

		заказчиком и подрядчиком		
		Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Завершение этапа	09.2017
Направление «Экологическое развитие»				
23	Включение проекта по строительству полигона твердых коммунальных отходов в государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы	Оформление и предоставление земельного участка для строительства	Контрольная точка	08.2017
		Разработка технического задания на разработку проектно – сметной документации по строительству	Контрольная точка	10.2017
		Получение технических условий на электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение	Контрольная точка	12.2017
		Проведение аукциона по определению генеральной проектной организации по разработке проектной и рабочей документации на выполнение работ по строительству	Контрольная точка	02.2018
		Выполнение (привязка) проектно-изыскательских и проектных работ на выполнение работ по строительству	Контрольная точка	06.2018
		Прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	Контрольная точка	07.2018
		Подготовка сметной стоимости на объект капитального строительства	Контрольная точка	08.2018
		Проведение проверки достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства	Контрольная точка	09.2018
		Подготовка и направление в Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области документов на предоставление субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по строительству	Контрольная точка	12.2018
		Получение положительного решения	Контрольная точка	04.2019

	Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по строительству		
	Заключение соглашения с Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по строительству	Контрольная точка	04.2019
	Получение уведомления от Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на выполнение работ по строительству	Контрольная точка	04.2019
	Проведение аукционов на определение генеральной подрядной организации на выполнение работ по строительству	Контрольная точка	05.2019
	Заключение договора на выполнение работ	Контрольная точка	06.2019
	Выполнение строительно-монтажных работ	Контрольная точка	06.2020
	Подписание акта приема строительного объекта капитального строительства, подписанного заказчиком и подрядчиком	Контрольная точка	07.2020
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Завершение этапа	07.2020

5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации		Всего, млн. рублей
		2017	2018	

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации		Всего, млн. рублей
		2017	2018	
Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»				
1	Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах) в городе Тулуне	0,0	0,0	0,0
2	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив (первый этап)	0,0	0,0	0,0
3	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города Тулуна	0,0	0,0	0,0
Направление «Повышение эффективности муниципального управления»				
4	Внедрение Проектного офиса по разработке и реализации программы развития моногорода Тулун	0,0	0,0	0,0
Направление «Развитие городской среды и благоустройство» 5 шагов				
5	Завершение строительства здания детского сада «Лучик»	10,8 10,8 – местный бюджет	0	10,8 10,8 – местный бюджет
6	Капитальный ремонт центральной транспортно-пешеходной улицы Ленина Включение проекта программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы	2,699 2,699 – местный бюджет	35,0 30,8 – областной бюджет, 4,2 – местный бюджет	37,699 30,8 – областной бюджет, 6,899 – местный бюджет
7	Строительство Школы искусств, включение в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры Иркутской области» на 2014-2018 годы»	0	50,0 50,0 – местный бюджет	50,0 50,0 – местный бюджет
8	Реконструкция здания прихода Покрова	0	12,5	12,5

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации		Всего, млн. рублей
		2017	2018	
	Божьей матери города Тулуна. Включение в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры Иркутской области» на 2014-2018 годы		11,875 – областной бюджет, 0,625 – местный бюджет	11,875 – областной бюджет, 0,625 – местный бюджет
9	Снос незавершенного строительства (роддом), строительство здания ЗАГС и устройство парковой зоны включение в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры Иркутской области» на 2014-2018 годы	0	25,0 23,75 – областной бюджет, 1,25 – местный бюджет	25,0 23,75 – областной бюджет, 1,25 – местный бюджет
Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»				
10	Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Тулуна	1,8198 1,1583 – федеральный бюджет, 0,5705 – областной бюджет, 0,091 – местный бюджет	1,1628 0,8798 – федеральный бюджет, 0,22 – областной бюджет, 0,063 – местный бюджет	2,9826 2,0381 – федеральный бюджет, 0,7905 – областной бюджет, 0,154 – местный бюджет
Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»				
11	Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Дельта» по организации деятельности производство по переработке продукции для пищевой промышленности (ореха, дикорастущих плодов, ягод, грибов)	10,0– внебюджетные источники	15,0– внебюджетные источники	25,0 – внебюджетные источники
12	Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Целсиор» по организации производства шпона лущенного (березового)	30,0 – внебюджетные источники	50,0– внебюджетные источники	80– внебюджетные источники
Направление «Развитие образования»				
13	Выборочный капитальный ремонт МБОУ СОШ № 25	9,534 9,057 – областной бюджет, 0,477 – местный бюджет	0,0	9,534 9,057 – областной бюджет, 0,477 – местный бюджет
14	Строительство нового здания школы № 2	0	50,5	50,5

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации		Всего, млн. рублей
		2017	2018	
			50,5 – местный бюджет	50,5 – местный бюджет
Направление «Развитие здравоохранения»				
15	Приобретение аппарата искусственной вентиляции легких	4,2 3,99 – областной бюджет, 0,21 – местный бюджет	0,0	4,2 3,99 – областной бюджет, 0,21 – местный бюджет
16	Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами	1,07 1,07 – местный бюджет	3,5908 3,5908 – местный бюджет	4,6608 4,6608 – местный бюджет
17	Строительство туберкулезного отделения со стационаром на 50 коек и поликлиническим отделением на 55 посещений в смену	13,0 13,0 – областной бюджет	150,0 150,0 – областной бюджет	163,0 163,0 – областной бюджет
Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»				
18	Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Индивидуальный города Тулуна.	25,0 23,75 – областной бюджет, 1,25 – местный бюджет	0,0	25,0 23,75 – областной бюджет, 1,25 – местный бюджет
Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»				
19	Реконструкция котельной № 2 м-на «Жукова Включение в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы	1,0 1,0 – местный бюджет	7,0 7,0 – местный бюджет	8,0 8,0 – местный бюджет
20	Капитальный ремонт водовода от ул. Виноградова до фильтровальной станции пос. Стекольный Включение в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы	0,0	26,5 25,175 – областной бюджет, 1,325 – местный бюджет	26,5 25,175 – областной бюджет, 1,325 – местный бюджет
Направление «Развитие культуры»				
21	Реконструкция МАУ ДОД «Детская художественная школа»	11,2857 7,3941 – областной бюджет,	0	11,2857 7,3941 – областной бюджет,

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации		Всего, млн. рублей
		2017	2018	
		3,8916 – местный бюджет		3,8916 – местный бюджет
Направление «Развитие физической культуры и спорта»				
22	Включение проекта по строительству Физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Тулуне в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы	37,3135 36,9 – областной бюджет, 0,4135 – местный бюджет	0,0	37,3135 36,9 – областной бюджет, 0,4135 – местный бюджет
Направление «Экологическое развитие»				
23	Включение проекта по строительству полигона твердых коммунальных отходов в государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы	0	9,5 9,5 – местный бюджет	9,5 9,5 – местный бюджет
ИТОГО		157,722 1,1583 – федеральный бюджет, 94,6616 – областной бюджет, 21,9021 – местный бюджет 40,0 – внебюджетные источники	435,7536 0,8798 – федеральный бюджет, 241,82 – областной бюджет, 128,0538 – местный бюджет 65,0 – внебюджетные источники	593,4756 2,0381 – федеральный бюджет, 336,4816 – областной бюджет, 149,9559 – местный бюджет 105,0 – внебюджетные источники

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)	
Формальные основания для инициации	В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 года № 4
	№ п/п Наименование риска/возможности

	1.	Стагнация промышленного развития / Привлечение инвесторов для создания новых промышленных производств благодаря наличию свободных производственных площадок, удобной транспортной развязки и полезных ископаемых
	2.	Обострение напряженности на рынке труда/ Реализация мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства, повышения квалификации и переподготовки кадров
	3.	Высокая смертность, снижение численности населения / Увеличение рождаемости, снижение негативного влияния миграционных процессов за счет создания имиджа перспективно развивающейся территории, путем развития жилищного строительства, социальной инфраструктуры
Дополнительная информация	В программу развития моногорода Тулуна не включены проекты и мероприятия, реализуемые субъектами малого и среднего предпринимательства в сфере торговли, обществ питания, бытовых услуг.	